



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 268,840,141.00

Hoja: 25/10/2022
 Fecha de Aprobación: 25/10/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructuras Financieras (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Metas		Observaciones							
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
					Inicio	Término		Inicio	Término																								
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, 12, EN LA LOCALIDAD DE HUICHINAL, CHI LA PÉREZ.	301550113	HUICHINAL CHI LA PÉREZ	100.00	23/03/2022	26/05/2022	100.00	24/03/2022	01/06/2022	1,801,452.88	1,801,452.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,452.88	1,801,452.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,452.88	1,801,452.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00	
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, CHI LA PÉREZ.	301550040	BUENA VISTA	100.00	23/03/2022	21/05/2022	100.00	24/03/2022	26/05/2022	2,762,635.53	2,762,635.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,635.53	2,762,635.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,635.53	2,762,635.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.48	2 de 13
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DE CARRETERA TANTOYUCA-PLATÓN SÁNCHEZ, AL ACCESO AL RÍO LA BOMBA, EN LA LOCALIDAD DE TEPATLÁN GRANDE.	301550028	TEPATLÁN	100.00	23/03/2022	21/05/2022	100.00	24/03/2022	26/05/2022	2,031,525.27	2,031,525.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031,525.27	2,031,525.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031,525.27	2,031,525.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.56	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE RIVA PALACIOS, ENTRE CALLES CUAUHTEMÓC Y RASTRO VIEJO, DE LA COLONIA LAS CASITAS.	301550001	TANTOYUCA	100.00	10/05/2022	08/07/2022	100.00	11/05/2022	18/07/2022	2,904,561.78	2,904,561.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904,561.78	2,904,561.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904,561.78	2,904,561.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,596.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REPUBLICA DE PERÚ, ENTRE CALLES HONDURAS Y MOCTEZUMA, DE LA COLONIA BARRIAL.	301550001	TANTOYUCA	64.00	04/08/2022		50.00	02/08/2022		1,912,710.47	1,912,710.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,355.24	956,355.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,355.24	956,355.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	697.83	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO DE QUEVEDO, ENTRE CALLES MANUEL ACUÑA E IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE LA COLONIA 18 DE MARZO.	301550001	TANTOYUCA	100.00	24/03/2022	22/05/2022	100.00	01/04/2022	02/06/2022	2,644,064.75	2,644,064.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,064.75	2,644,064.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,064.75	2,644,064.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,504.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAS CUMBRES, ENTRE CALLES MÉXICO 70 Y PROLONGACIÓN RAFAEL OZUNA, DE LA COLONIA LOMAS DEL CERVO.	301550001	TANTOYUCA	100.00	24/03/2022	22/05/2022	100.00	28/03/2022	27/05/2022	3,159,895.10	3,159,895.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159,895.10	3,159,895.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159,895.10	3,159,895.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,800.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EUCALIPTO, ENTRE CALLES SAN MIGUEL Y CADAÑA, DE LA COLONIA EL PLATANAL.	301550001	TANTOYUCA	100.00	18/05/2022	21/07/2022	100.00	24/05/2022	01/06/2022	2,560,804.66	2,560,804.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560,804.66	2,560,804.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560,804.66	2,560,804.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	595.38	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARTÍCULO TERCERO, ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y CUAUHTEMÓC, DE LA COLONIA ALTAMIRANO.	301550001	TANTOYUCA	100.00	14/04/2022	12/06/2022	100.00	21/04/2022	21/06/2022	2,035,898.80	2,035,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,898.80	2,035,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,898.80	2,035,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	970.83	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, ENTRE CALLES LINARES Y CUAUHTEMÓC, DE LA COLONIA NIÑOS HÉROES.	301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00			3,416,697.43	3,416,697.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,305.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLES MANUEL ACUÑA Y MANUEL JOSÉ OTHON Y CALLE MANUEL JOSÉ OTHON, ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y DEMOCRACIA, DE LA COLONIA PAVESINA.	301550001	TANTOYUCA	51.00	16/08/2022		60.00	18/08/2022		2,316,474.27	2,316,474.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,237.14	1,158,237.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,237.14	1,158,237.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,347.71	
SE 02 b		301550001	TANTOYUCA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	700.00		

José Guzmán Avilés
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CRESCENCIO ABUSTO MANASTECO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Juan Netzahualcóyotl Castillo Bediño
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 268,840,141.00

Hoja: 25/10/2022
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Metas		Observaciones									
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Termino		Inicio	Termino																									Inicio	Termino
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA, ENTRE CALLES REPUBLICA DE HONDURAS Y REPUBLICA DE ECUADOR, DE LA COLONIA BANRURAL.	30155000	TANTOYUCA	100.00	10/05/2022	23/06/2022	100.00	11/05/2022	12/07/2022	1,761,290.88	1,761,290.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761,290.88	1,761,290.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761,290.88	1,761,290.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	782.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FELIX MARIA DE SAMANIEGO, ENTRE CALLES VICENTE RIVA PALACIOS Y LUIS G. URBINA, DE LA COLONIA LAS CASITAS.	30155000	TANTOYUCA	46.00	18/08/2022		50.00	18/08/2022		3,217,751.46	3,217,751.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,875.73	1,608,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,875.73	1,608,875.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,818.56	de 13
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANAÑO NERVO, ENTRE CALLES 12 DE OCTUBRE Y 15 DE MARZO, DE LA COLONIA EL WASH.	30155000	TANTOYUCA	100.00	14/04/2022	12/05/2022	100.00	18/04/2022	28/06/2022	2,413,440.73	2,413,440.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413,440.73	2,413,440.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413,440.73	2,413,440.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,047.00		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3 DE DICIEMBRE, ENTRE CALLES 1 DE MAYO Y 28 DE FEBRERO, Y CALLE 28 DE FEBRERO, ENTRE CALLES 1 DE DICIEMBRE Y 2 DE SEPTIEMBRE, DE LA COLONIA CEBADILLA.	30155000	TANTOYUCA	97.00	04/09/2022		50.00	18/08/2022		3,500,087.91	3,500,087.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,043.96	1,750,043.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,043.96	1,750,043.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,086.30		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, 06, EN LA LOCALIDAD DE EL REMANSO, ACECECA.	30155020	EL REMANSO	100.00	24/03/2022	07/05/2022	100.00	25/03/2022	31/05/2022	900,903.83	900,903.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,903.83	900,903.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,903.83	900,903.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00		
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DEL HOSPITAL REGIONAL A LA LOCALIDAD EL LINDERO, TAMETATE.	30155006	EL LINDERO	100.00	24/03/2022	22/05/2022	100.00	28/03/2022	27/05/2022	2,494,794.36	2,494,794.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494,794.36	2,494,794.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494,794.36	2,494,794.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.01		
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE: TANTIMITA ARRIBA, LAJA SEGUNDA.	30155040	TANTIMITA ARRIBA	100.00	24/03/2022	22/05/2022	100.00	25/03/2022	26/05/2022	2,401,710.17	2,401,710.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401,710.17	2,401,710.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401,710.17	2,401,710.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.00		
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DE LA LOCALIDAD DE EL SABROSO UNO CRUCERO PALMITO A LA LOCALIDAD DE CALLEJÓN SANTA CLARA.	30155004	CALLEJÓN SANTA CLARA	76.00	03/09/2022		50.00	09/09/2022		2,500,412.26	2,500,412.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,206.14	1,250,206.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,206.14	1,250,206.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.83		
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DE LA LOCALIDAD DE TORTUGAS A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, PECERO.	30155008	SAN ANTONIO PECERO	68.00	10/09/2022		50.00	11/09/2022		2,532,834.11	2,532,834.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,417.06	1,266,417.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,417.06	1,266,417.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.30		
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE: PALMA ALTA CHIJOLAR.	30155018	PALMA ALTA	41.00	06/09/2022		50.00	06/09/2022		2,427,592.53	2,427,592.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,796.27	1,213,796.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,796.27	1,213,796.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.07		
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DE LA LOCALIDAD DE TEPATLÁN, A LA LOCALIDAD DE GUATABAL.	30155026	GUAYABAL	100.00	06/04/2022	04/06/2022	100.00	07/04/2022	16/06/2022	2,437,890.02	2,437,890.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437,890.02	2,437,890.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437,890.02	2,437,890.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.21		

Jesús Guzmán Núñez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CRESCENCIO AGUIRRE ANASTASIO
 VOCAL DE CONTROL Y VISIBILANCIA
 Nombre y firma

Juan Netzahuilcoyotl Castillo Padilla
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Angélica María Rivera Cárdenas
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 268,840,141.00

Hoja: 25/10/2022
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones										
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE: MEZQUITAL, CHILA PÉREZ.	30155015 1	MEZQUITAL CHILA PÉREZ	78.00	03/08/2022		50.00	03/09/2022		1,740,429.76	1,740,429.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,214.88	870,214.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,214.88	870,214.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.18				
2022	30	155	0035																																			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE: EL MEZQUITE, SANTA CLARA.	30155034 9	EL MEZQUITE	47.00	02/09/2022		50.00	05/09/2022		1,869,357.47	1,869,357.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,678.74	934,678.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,678.74	934,678.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.51	4 de 13		
2022	30	155	0037																																			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DE LA LOCALIDAD DE LAS LAJITAS, A LA LOCALIDAD DE EL MAMEY XILOXUCHTL.	30155013 9	EL MAMEY	100.00	10/05/2022	13/07/2022	100.00	11/05/2022	26/07/2022	2,509,889.58	2,509,889.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509,889.58	2,509,889.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509,889.58	2,509,889.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.80		
2022	30	155	0038																																			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE: EL JOBO, AQUICHE.	30155012 3	EL JOBO AQUICHE	100.00	10/05/2022	23/07/2022	100.00	11/05/2022	01/08/2022	2,565,628.58	2,565,628.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565,628.58	2,565,628.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565,628.58	2,565,628.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.64		
2022	30	155	0039																																			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE: EL MAGUEY AQUICHE.	30155013 7	EL MAGUEY AQUICHE	0.00			0.00			2,284,381.10	2,284,381.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.90		
2022	30	155	0040																																			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE: EL MIRADOR, SANTA CLARA.	30155006 4	EL MIRADOR	100.00	18/05/2022	21/07/2022	100.00	19/05/2022	02/08/2022	2,721,222.24	2,721,222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721,222.24	2,721,222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721,222.24	2,721,222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	2.08	
2022	30	155	0041																																			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE: EL COYOL SANTA CLARA.	30155008 0	EL COYOL	41.00	06/09/2022		50.00	09/09/2022		2,295,139.97	2,295,139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,569.99	1,147,569.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,569.99	1,147,569.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	3.85	
2022	30	155	0042																																			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE: EL PALMAR SAN GABRIEL.	30155035 9	EL PALMAR	96.00	05/07/2022		50.00	13/07/2022		1,927,629.07	1,927,629.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,814.54	963,814.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,814.54	963,814.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	3.85	
2022	30	155	0043																																			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE: TANZAQUIL, XILOXUCHTL.	30155022 9	TANZAQUIL	51.00	23/08/2022		50.00	30/08/2022		2,121,485.44	2,121,485.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,742.72	1,090,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,742.72	1,090,742.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.98	
2022	30	155	0044																																			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DE LA COLONIA CEBADILLA, A LA LOCALIDAD DE MAGUEY SEGUNDO, TECOMATE.	30155013 8	MAGUEY SEGUNDO	76.00	03/08/2022		50.00	09/08/2022		2,400,880.99	2,400,880.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,430.50	1,200,430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,430.50	1,200,430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	2.10	
2022	30	155	0046																																			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE: CERRO, CHILA PÉREZ.	30155066 6	CERRO CHILA PÉREZ	51.00	23/08/2022		50.00	24/08/2022		2,541,947.45	2,541,947.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,973.73	1,270,973.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,973.73	1,270,973.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.10	
2022	30	155	0048																																			

Jesús Guzmán Puelles
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CRESCENCIO AGUSTÍN ANASTACIO
 LOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Juan Netzahualcóyotl Santos Badillo
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2022
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 268,840,141.00

Hoja: 25/10/2022
Fecha de Aprobación: 25/10/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)				Metas		Observaciones								
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
				%	Fecha real	%	Fecha real																									Inicio	Término	Inicio	Término	
UB 01 a 2022 30 155 0049	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS SAN GABRIEL.	301550150	LAS MESAS SAN GABRIEL (LAS MESAS)	47.00	02/09/2022	50.00	02/09/2022	2,414,016.76	2,414,016.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,008.36	1,207,008.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.46			
UB 01 b 2022 30 155 0050	3% DE GASTOS INDIRECTOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DEL USO DE LOS RECURSOS DEL FISMDF.	301550001	TANTOYUCA	68.00	09/03/2022	70.00	09/03/2022	8,065,204.23	8,065,204.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645,642.96	5,645,642.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	3.00	5 de 13	
UB 01 a 2022 30 155 0052	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DE LA LOCALIDAD DE MANCORNADEROS PRIMEROS A MANCORNADEROS SEGUNDOS.	301550144	MANCORNADEROS SEGUNDOS	100.00	26/04/2022	100.00	26/04/2022	2,844,350.74	2,844,350.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844,350.74	2,844,350.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.91			
UB 01 a 2022 30 155 0053	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL PRIMERO A LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL SEGUNDO, CHOTE.	301550242	ZAPOTAL SEGUNDO	100.00	16/07/2022	100.00	19/07/2022	2,200,206.08	2,200,206.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,206.08	2,200,206.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.90		
UB 01 a 2022 30 155 0054	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DE CARRETERA TANTOYUCA-PLATÓN SÁNCHEZ A LA LOCALIDAD DE PALMITAL SAN LORENZO.	301550264	PALMITAL SAN LORENZO	100.00	14/05/2022	100.00	17/05/2022	2,845,319.12	2,845,319.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845,319.12	2,845,319.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.62		
SC 01 c 2022 30 155 0055	REHABILITACIÓN DE REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA, EN EL MIRADOR, DE LA COLONIA, CERRO DE LA CRUZ.	301550001	TANTOYUCA	99.00	12/09/2022	50.00	15/09/2022	947,656.79	947,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,828.40	473,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00		
SC 01 c 2022 30 155 0056	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS.	301550001	TANTOYUCA	83.00	12/09/2022	50.00	15/09/2022	1,185,624.36	1,185,624.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,812.18	592,812.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00		
SC 02 b 2022 30 155 0057	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE: CORRALILLO, GALERA.	301580072	CORRALILLO	0.00		0.00		2,511,960.87	2,511,960.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	4,780.00	
SC 03 f 2022 30 155 0058	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE EL REMANSO, ACECECA.	301550204	EL REMANSO	0.00		0.00		7,935,580.00	7,935,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
SD 01 b 2022 30 155 0059	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DE LA CALLE ANAHUAC A LA CALLE JUVENTINO ROSAS, DE LA COLONIA REFORMA.	301550001	TANTOYUCA	0.00		0.00		427,283.66	427,283.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	70.00		
SC 01 e 2022 30 155 0060	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, DE LAS CABRAS A LA COLONIA MORELOS.	301550001	TANTOYUCA	83.00	12/09/2022	50.00	15/09/2022	2,536,524.65	2,536,524.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,262.33	1,269,262.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	715.00		





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 268,840,141.00

Hoja: 25/10/2022
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones			
					Fechas reales		%		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término	Inicio	Término																									Inicio
SH 02 d	2022 30 155 0072	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 12, EN LA LOCALIDAD DE: BUENA VISTA CHILAPERÉZ.	30155004 0	BUENA VISTA	100.00	06/05/2022	09/07/2022	100.00	09/05/2022	26/07/2022	1,787,679.11	1,787,679.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,679.11	1,787,679.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00	
SH 02 d	2022 30 155 0073	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 11, EN LA LOCALIDAD DE: LAGARTOS CHILAPERÉZ.	30155008 3	LAGARTOS	100.00	06/04/2022	04/06/2022	100.00	07/04/2022	26/06/2022	1,646,640.75	1,646,640.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,640.75	1,646,640.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00	7 de 13
SH 02 d	2022 30 155 0074	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 11, EN LA LOCALIDAD DE: EL MAMEY SAN GABRIEL.	30155014 0	EL MAMEY SAN GABRIEL	100.00	10/05/2022	08/07/2022	100.00	11/05/2022	15/07/2022	1,651,655.99	1,651,655.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651,655.99	1,651,655.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00		
SH 02 d	2022 30 155 0075	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 10, EN LA LOCALIDAD DE: CASITAS, CHILA PÉREZ.	30155005 8	CASITAS CHILA PÉREZ	100.00	13/04/2022	11/06/2022	100.00	13/04/2022	23/06/2022	1,501,213.23	1,501,213.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,213.23	1,501,213.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00		
SH 02 d	2022 30 155 0076	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 10, EN LA LOCALIDAD DE: RANCHO NUEVO MATA DEL TIGRE.	30155019 9	RANCHO NUEVO	100.00	13/04/2022	11/06/2022	100.00	13/04/2022	17/06/2022	1,506,106.79	1,506,106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,106.79	1,506,106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
SH 02 d	2022 30 155 0077	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 10, EN LA COLONIA NIÑOS HEROES, LA GARITA Y CERRO DE LA CRUZ. MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VERACRUZ.	30155000 1	TANTOYUCA	100.00	22/04/2022	20/06/2022	100.00	28/04/2022	15/07/2022	1,501,504.30	1,501,504.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,504.30	1,501,504.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
SH 02 d	2022 30 155 0078	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 07, EN LA LOCALIDAD DE: LINDERO AGUACATE, SANTA CLARA.	30155047 7	LINDERO AGUACATE	100.00	14/04/2022	02/06/2022	100.00	19/04/2022	26/06/2022	1,045,267.62	1,045,267.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,267.62	1,045,267.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	7.00		
SH 02 d	2022 30 155 0079	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 06, EN LAS LOCALIDADES DE: ZAPOTAL PRIMERO Y CIRJUELAR CHOTE.	30155006 6	CIRJUELAR CHOTE	100.00	06/04/2022	20/05/2022	100.00	12/04/2022	31/05/2022	900,903.83	900,903.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,903.83	900,903.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00		
SH 02 d	2022 30 155 0080	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 15, EN LAS LOCALIDADES DE: LOMA DE LA CRUZ, CHIJOLAR Y CASA ESCUELA.	30155005 2	CHIJOLAR (ESQUELA)	100.00	10/05/2022	23/07/2022	100.00	11/05/2022	01/08/2022	2,259,147.86	2,259,147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259,147.86	2,259,147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00		
SH 02 d	2022 30 155 0081	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 10, EN LA LOCALIDAD DE: ZAPOTAL MATA DEL TIGRE.	30155007 9	ZAPOTAL MATA DEL TIGRE	100.00	06/04/2022	04/06/2022	100.00	11/04/2022	16/06/2022	1,512,773.46	1,512,773.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512,773.46	1,512,773.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
SH 02 d	2022 30 155 0084	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 10, EN LAS LOCALIDADES DE: AGUACATE LIMÓN Y MONTE GRANDE LIMÓN.	30155035 0	MONTE GRANDE	100.00	13/09/2022	18/09/2022	100.00	18/09/2022	18/09/2022	1,421,496.25	1,421,496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,748.13	710,748.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		

Jesús Guzmán Avilés
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello




CRESCENCIO AGUIRRE ANASTACIO
 VOCAL DE CONTRIBUCIÓN Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Juan Netzahualcoyotli Castillo Badillo
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Angélica María Riveo Garduza
 CONTADOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 268,840,141.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 25/10/2022


Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones								
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 10, EN LA LOCALIDAD DE: HORCÓN CHOTE, CHIJOLAR.	301550119	HORCÓN CHOTE	100.00	13/04/2022	11/06/2022	100.00	13/04/2022	23/06/2022	1,489,735.09	1,489,735.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,735.09	1,489,735.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00			
2022	30	155	0085																																		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 05, EN LA LOCALIDAD DE: AQUICHAL, CHIJOLAR.	301550092	AQUICHAL	100.00	21/05/2022	04/07/2022	100.00	26/05/2022	15/07/2022	752,060.80	752,060.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,060.80	752,060.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00	8 de 13
2022	30	155	0086																																		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 05, EN LA LOCALIDAD DE: LA ESPERANZA, SANTA CLARA.	301550316	LA ESPERANZA	100.00	14/04/2022	28/05/2022	100.00	19/04/2022	02/06/2022	749,140.81	749,140.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,140.81	749,140.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00	
2022	30	155	0090																																		
SG 02 b	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE: GUAYABO GRANDE, LAJA.	301550109	GUAYABO GRANDE	100.00	12/05/2022	10/07/2022	100.00	13/05/2022	28/07/2022	3,789,174.73	3,789,174.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789,174.73	3,789,174.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	51.00	
2022	30	155	0091																																		
SG 02 b	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE: LA CHACA, LAJA.	301550069	LA CHACA	0.00			0.00			666,879.99	666,879.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	5.00	
2022	30	155	0092																																		
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA: PLATANAL.	301550001	TANTOYUCA	100.00	06/04/2022	15/05/2022	100.00	11/04/2022	27/06/2022	501,845.57	501,845.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,845.57	501,845.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	5.00	
2022	30	155	0093																																		
SG 02 b	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE: SAN ANTONIO PECCERO.	301550060	SAN ANTONIO PECCERO	100.00	07/04/2022	15/06/2022	100.00	11/04/2022	27/06/2022	2,990,850.41	2,990,850.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990,850.41	2,990,850.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	43.00	
2022	30	155	0094																																		
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA: ALTAMIRANO.	301550001	TANTOYUCA	100.00	06/04/2022	15/06/2022	100.00	11/04/2022	27/06/2022	1,373,624.76	1,373,624.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,624.76	1,373,624.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	13.00	
2022	30	155	0095																																		
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA: MANANTIALES.	301550001	TANTOYUCA	100.00	06/04/2022	15/06/2022	100.00	11/04/2022	28/06/2022	1,068,909.27	1,068,909.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,909.27	1,068,909.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	9.00	
2022	30	155	0096																																		
SG 02 b	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE: PLACETAS, LAJA.	301550190	PLACETAS	0.00			0.00			1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	20.00	
2022	30	155	0097																																		
SG 02 b	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE: TANZACUIL, XILOXUCHTL.	301550229	TANZACUIL	0.00			0.00			640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	8.00	
2022	30	155	0098																																		


Jesús Guzmán Avila
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CRESCENCIO AGUSTIN NASTACIO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma y sello

Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Angelita María Rivera Cárdenas
 CONTADOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 268,840,141.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 25/10/2022


Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)				Metas		Observaciones									
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																												
SG 02 b 2022 30 155 0099	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE MAPÁN, MATA DEL TIGRE.	30155043 3	MAPÁN MATA DEL TIGRE	66.00	05/07/2022	50.00	13/07/2022	2,715,289.74	2,715,289.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,644.87	1,357,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,644.87	1,357,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	30.00				
SG 02 b 2022 30 155 0100	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE TECOMATE, TECOMATE.	30155002 7	TECOMATE	0.00		0.00		1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	750.00			
SG 02 b 2022 30 155 0101	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE TRES PALMAS, LAJA SEGUNDA.	30155041 7	TRES PALMAS	98.00	05/07/2022	50.00	13/07/2022	1,303,644.74	1,303,644.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,822.37	651,822.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,822.37	651,822.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00			
SJ 02 q 2022 30 155 0102	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 30DR5285U, DE LA LOCALIDAD TEPATLÁN GRANDE.	30155002 6	TEPATLÁN	100.00	21/05/2022	03/09/2022	100.00	23/06/2022	26/09/2022	1,536,443.49	1,536,443.49	0.00	0.00	0.00	1,536,443.49	1,536,443.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,443.49	1,536,443.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
SH 02 d 2022 30 155 0087	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, 10, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA MOSCA Y SAN JUAN CHUJULAR.	30155003 3	LOMA DE LA MOSCA	100.00	21/05/2022	19/07/2022	100.00	26/05/2022	26/07/2022	1,504,121.55	1,504,121.55	0.00	0.00	0.00	1,504,121.55	1,504,121.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,121.55	1,504,121.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	26.00			
SJ 02 i 2022 30 155 0103	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA, "INDIÉNEA VICENTE GUERRERO", CLAVE: 30DPB062C, DE LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL.	30155014 1	EL MANANTIAL	100.00	05/07/2022	12/09/2022	100.00	14/07/2022	26/09/2022	744,189.88	744,189.88	0.00	0.00	0.00	744,189.88	744,189.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,189.88	744,189.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	150.00			
SJ 02 g 2022 30 155 0105	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PRIMARIA, (TRES AULAS), EN ESCUELA BILINGÜE, "LUC LUIS ECHEVERRÍA ALVARES" CLAVE: 30DPB524V, DE LA LOCALIDAD PALMA ALTA, CHUJULAR.	30155016 7	PALMA ALTA	0.00		0.00		681,299.77	681,299.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	120.00		
SJ 02 a 2022 30 155 0106	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PREESCOLAR, (DOS AULAS), EN J. N. "GABRIELA MISTRAL" CLAVE: 30DJN2706B, DE LA COLONIA PAMESINA.	30155000 1	TANTOYUCA	100.00	12/05/2022	10/07/2022	100.00	17/05/2022	26/07/2022	1,440,234.12	1,440,234.12	0.00	0.00	0.00	1,440,234.12	1,440,234.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,234.12	1,440,234.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	85.00	
SJ 02 k 2022 30 155 0107	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA, "CUJALTEMOC" CLAVE: 30DPR5082Z, DE LA LOCALIDAD ACECECA.	30155000 2	ACECECA	100.00	10/05/2022	08/07/2022	100.00	13/05/2022	18/07/2022	1,128,067.51	1,128,067.51	0.00	0.00	0.00	1,128,067.51	1,128,067.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,067.51	1,128,067.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	200.00		
SJ 02 w 2022 30 155 0108	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA, "EL PALMITO" CLAVE: 30ETH0685N, DE LA LOCALIDAD PALMITO, MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VERACRUZ.	30155017 7	PALMITO	61.00	23/08/2022	50.00	30/08/2022	1,135,616.97	1,135,616.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,808.49	567,808.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,808.49	567,808.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	250.00		
SJ 02 w 2022 30 155 0109	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA, "LAS LAJITAS" CLAVE: 30ETH1046Y, DE LA LOCALIDAD EL RINCÓN LAJA PRIMERA.	30155016 2	EL RINCÓN	61.00	23/08/2022	50.00	30/08/2022	1,135,616.97	1,135,616.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,808.49	567,808.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,808.49	567,808.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	210.00		

Jesús Guzmán Rojas
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CRESCENCIO AGUSTÍN MARTÍNEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Gómez
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2022
TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/ 2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 268,840,141.00

Hoja:
 Fecha de Aprobación: 25/10/2022


Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros												Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones		
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico				Financiero				Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas
							%	Fechas reales	Inicio	Término	%	Fechas reales	Inicio	Término																								
SJ	02	g	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PRIMARIA, (CUATRO AULAS), EN ESCUELA "AQUILES SERDAN" CLAVE: 30DPR1749, DE LA COLONIA RUIZ CORTINEZ.	301550001	TANTOYUCA	100.00	21/06/2022	03/09/2022	100.00	23/06/2022	26/09/2022	3,499,239.48	3,499,239.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,239.48	3,499,239.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499,239.48	3,499,239.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	4.00	
						2022	30	155	0110	ALUMNO	180.00																											
SJ	02	t	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PREPARATORIA, (DOS AULAS), DEL COBAEV NO. 55, DE LA LOCALIDAD TAMETATE.	301550025	TAMETATE	100.00	18/06/2022	31/08/2022	100.00	28/06/2022	09/09/2022	1,491,729.56	1,491,729.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,729.56	1,491,729.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,729.56	1,491,729.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00	10 de 13	
						2022	30	155	0111	ALUMNO	85.00																											
SJ	02	j	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA, "JUAN MANUEL BETANCOURT", CLAVE: 30EPR2092K, DE LA LOCALIDAD CARDONAL.	301550004	CARDONAL	73.00	18/08/2022		50.00	18/08/2022		1,377,625.04	1,377,625.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,812.52	688,812.52	0.00	0.00	0.00	0.00	688,812.52	688,812.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
						2022	30	155	0112	ALUMNO	210.00																											
SJ	02	d	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR, "BENITO JUÁREZ", CLAVE: 30DJN2336Z, DE LA LOCALIDAD GUAYABAL AQUICHE.	301550108	GUAYABAL AQUICHE	100.00	10/05/2022	08/07/2022	100.00	11/05/2022	15/07/2022	1,380,718.41	1,380,718.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,718.41	1,380,718.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,718.41	1,380,718.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
						2022	30	155	0114	ALUMNO	170.00																											
SJ	02	j	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA, "ADOLFO LÓPEZ MATEOS", CLAVE: 30DPR4670H, DE LA LOCALIDAD ZANJA MARÍA.	301550396	ZANJA MARÍA	61.00	16/08/2022		50.00	22/08/2022		1,395,108.00	1,395,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,554.00	697,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,554.00	697,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
						2022	30	155	0115	ALUMNO	180.00																											
SJ	01	c	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA, (VENTITRES AULAS) EN ESCUELA "IGNACIO MARIANO ALTAMIRANO", CLAVE: 30DPR1474L, DE LA COLONIA ALTAMIRANO.	301550001	TANTOYUCA	100.00	16/06/2022	29/09/2022	100.00	22/06/2022	08/09/2022	4,231,858.96	4,231,858.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,231,858.96	4,231,858.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,231,858.96	4,231,858.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	23.00	
						2022	30	155	0117	ALUMNO	650.00																											
SJ	01	o	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CLAVE: 30ETV0350U, DE LA LOCALIDAD CIRUELAR AQUICHE.	301550006	CIRUELAR AQUICHE	0.00			0.00			265,326.25	265,326.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
						2022	30	155	0118	ALUMNO	300.00																											
SJ	01	e	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "CUALIHUÉNC" CLAVE: 30EPR2078R, DE LA LOCALIDAD DE GUAYABAL GRANDE.	301550322	GUAYABAL GRANDE	100.00	04/08/2022	17/09/2022	100.00	05/08/2022	28/09/2022	550,398.56	550,398.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,398.56	550,398.56	0.00	0.00	0.00	0.00	550,398.56	550,398.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
						2022	30	155	0119	ALUMNO	400.00																											
SJ	02	a	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR, "RUBEN DARIO", CLAVE: 30DJN9988M, DE LA LOCALIDAD EL LIMÓN.	301550013	EL LIMÓN	99.00	12/07/2022		50.00	26/07/2022		839,737.55	839,737.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,868.76	419,868.76	0.00	0.00	0.00	0.00	419,868.76	419,868.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	
						2022	30	155	0120	ALUMNO	50.00																											
SJ	01	e	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA, "RAUL LINCE MEDELLIN", CLAVE: 30DTV1027D, DE LA LOCALIDAD LA ESTANZUELA.	301550102	LA ESTANZUELA	37.00	08/08/2022		50.00	09/09/2022		1,184,265.74	1,184,265.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,132.87	592,132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	592,132.87	592,132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	7.00	
						2022	30	155	0123	ALUMNO	70.00																											
SJ	02	t	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PREPARATORIA, (DOS AULAS), EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS NÚMERO 71), DE LA COLONIA JAGUEY HIDALGO.	301550001	TANTOYUCA	71.00	05/08/2022		80.00	05/09/2022		2,116,727.63	2,116,727.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,363.82	1,058,363.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,363.82	1,058,363.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00	
						2022	30	155	0125	ALUMNO	80.00																											

Jesús Guzmán Viller
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CRESENCIANO JUSTI FIGUEROA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Estrada
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 268,840,141.00

Hoja: 25/10/2022
 Fecha de Aprobación:


Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones				
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas		
					%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																									%	Fechas reales Inicio Término
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, 09, EN LA LOCALIDAD DE: EIDO TECOMATE, CHOPOPO.	30155025	EIDO TECOMATE CHOPOPO	100.00	06/05/2022 04/07/2022	100.00	09/05/2022 15/07/2022	1,361,491.21	1,361,491.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,491.21	1,361,491.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,491.21	1,361,491.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00	
2022	30	155	0148																															
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, 09, EN LA LOCALIDAD DE: LA GARRAPATA, SAN LORENZO.	30155010	LA GARRAPATA SAN LORENZO	100.00	10/05/2022 08/07/2022	100.00	11/05/2022 14/07/2022	1,347,754.11	1,347,754.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,754.11	1,347,754.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,754.11	1,347,754.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00	12 de 13
2022	30	155	0149																															
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, 10, EN LA LOCALIDAD DE: EL PORVENIR, CHOPOPO.	30155019	EL PORVENIR CHOPOPO	100.00	10/05/2022 08/07/2022	100.00	11/05/2022 14/07/2022	1,486,516.16	1,486,516.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,516.16	1,486,516.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,516.16	1,486,516.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
2022	30	155	0150																															
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, 09, EN LA LOCALIDAD DE: TERRERO, TAMETATE.	30155020	TERRERO TAMETATE	100.00	10/05/2022 08/07/2022	100.00	11/05/2022 15/07/2022	1,421,014.48	1,421,014.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,014.48	1,421,014.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,014.48	1,421,014.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00		
2022	30	155	0151																															
SC	03	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, 93, EN LA COLONIA EL ABRA.	30155000	TANTOYUCA	100.00	18/05/2022 01/08/2022	100.00	23/06/2022 17/06/2022	944,350.23	944,350.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,350.23	944,350.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,350.23	944,350.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COLECTOR	93.00		
2022	30	155	0152																															
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, 10, EN LA LOCALIDAD DE: PALO SOLO, CHOPOPO.	30155018	PALO SOLO	100.00	05/07/2022 17/09/2022	100.00	14/07/2022 26/09/2022	1,511,544.86	1,511,544.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,544.86	1,511,544.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,544.86	1,511,544.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
2022	30	155	0153																															
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA CHACA, A LA LOCALIDAD DE TERRERO LAJA.	30155023	TERRERO	80.00	02/08/2022	50.00	04/08/2022	2,529,747.45	2,529,747.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,873.73	1,264,873.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,873.73	1,264,873.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	2.05		
2022	30	155	0154																															
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: POTRERO PRIMERO, XILOXUCHITL.	30155019	POTRERO PRIMERO	78.00	03/08/2022	50.00	09/08/2022	1,839,060.78	1,839,060.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,530.39	919,530.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,530.39	919,530.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.60		
2022	30	155	0155																															
SJ	01	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA, "RAFAEL PLATÓN SÁNCHEZ", CLAVE: 30DPR1495, DE LA LOCALIDAD CORRAL VIEJO, LAJA PRIMERA.	30155070	CORRAL VIEJO LAJA PRIMERA	100.00	03/08/2022 16/09/2022	100.00	09/08/2022 26/09/2022	569,561.04	569,561.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,561.04	569,561.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,561.04	569,561.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2022	30	155	0156																															
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, 10, EN LA LOCALIDAD DE: SAN JERÓNIMO.	30155021	SAN JERÓNIMO	97.00	04/08/2022	50.00	09/08/2022	1,518,782.93	1,518,782.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,376.47	759,376.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,376.47	759,376.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00			
2022	30	155	0157																															
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, 07, EN LA LOCALIDAD DE: SANTA RITA, SANTA CLARA.	30155022	SANTA RITA	97.00	04/08/2022	50.00	09/08/2022	1,059,551.92	1,059,551.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,775.96	529,775.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,775.96	529,775.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	7.00			
2022	30	155	0158																															

Jesús Guzmán Avila
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CRESCENCIO AGUSTÍN ARASTIAGA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma y sello

Juan Netzahualcoyotl Castillo Badillo
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 268,840,141.00

Hoja: 25/10/2022
 Fecha de Aprobación: 25/10/2022

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones								
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término
SH	02	d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 12, EN LA LOCALIDAD DE: EL RINCÓN, LAJA PRIMERA.	30155016	EL RINCÓN	97.00	04/08/2022	50.00	09/08/2022	1,821,720.79	1,821,720.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,860.40	910,860.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,860.40	910,860.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00					
2022	30	155	0159																																			
SH	02	d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 10, EN LA LOCALIDAD DE: RANCHO VIEJO, CHOTE.	30155020	RANCHO VIEJO	95.00	05/08/2022	50.00	08/08/2022	1,522,050.45	1,522,050.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,025.23	761,025.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,025.23	761,025.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	3 de 13		
2022	30	155	0160																																			
SH	02	d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 10, EN LA LOCALIDAD DE: EL CIRUELAR, TAMETATE.	30155004	EL CIRUELAR	75.00	17/08/2022	50.00	18/08/2022	1,507,229.25	1,507,229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,614.64	753,614.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,614.64	753,614.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00				
2022	30	155	0161																																			
SH	02	d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 10, EN LA LOCALIDAD DE: GUAYABAL AQUICHE.	30155010	GUAYABAL AQUICHE	75.00	17/08/2022	50.00	22/08/2022	1,513,724.21	1,513,724.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,862.11	756,862.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,862.11	756,862.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00				
2022	30	155	0162																																			
SH	02	d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 10, EN LA LOCALIDAD DE: TETILLAS, SANTA CLARA.	30155023	TETILLAS	73.00	18/08/2022	50.00	23/08/2022	1,421,496.25	1,421,496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,748.13	710,748.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,748.13	710,748.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00				
2022	30	155	0163																																			
SJ	02	c	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR , TEZOMOC, CLAVE: 30DJN1326N DE LA LOCALIDAD DE ACECECA.	30155000	ACECECA	95.00	19/08/2022	50.00	23/08/2022	368,770.93	368,770.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,385.47	184,385.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,385.47	184,385.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2022	30	155	0164																																			
SH	02	d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 15, EN LA LOCALIDAD DE: LOS AJOS, SANTA CLARA.	30155027	LOS AJOS	46.00	20/08/2022	50.00	31/08/2022	2,252,468.79	2,252,468.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,234.40	1,126,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,234.40	1,126,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00				
2022	30	155	0165																																			
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN VASCO DE GAMA, DE LA COLONIA EL RASTRO.	30155000	TANTOYUCA	91.00	20/08/2022	50.00	24/08/2022	739,970.87	739,970.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,985.44	369,985.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,985.44	369,985.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	298.69			
2022	30	155	0166																																			
UB	01	a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE PALMAR SEGUNDO, AQUICHE	30155035	PALMAR SEGUNDO	34.00	10/09/2022	50.00	15/09/2022	2,262,472.68	2,262,472.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,236.34	1,131,236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,236.34	1,131,236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.40			
2022	30	155	0167																																			
SJ	02	d	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR , "ENRIQUE C. REBAMEN", CLAVE: 30CC0564R, DE LA LOCALIDAD: LAS AGUAS, XILOCOCHTL.	30155003	LAS AGUAS	11.00	22/09/2022	50.00	22/09/2022	1,381,697.22	1,381,697.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,848.61	690,848.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,848.61	690,848.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2022	30	155	0168																																			

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

268,840,141.00 268,840,141.00

195,732.06 195,732.06

195,732.067 195,732.067

Jesús Guzmán Avilés
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CESENCIANO AGUSTÍN MASTACIO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Juan Netzahualcóyotl Castillo Bacillo
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello