


Hoja: 1
Fecha de Aprobación: 23/07/2025

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
				Físico		Financiero																													
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros
Inicio	Término	Inicio	Término																																
SC	03	f	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL REMANSO Y ACECECA.	301550204	EL REMANSO	9.00	21/06/2025		0.00		11,602,387.28	11,602,387.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	1 de 10	
2025	30	155	0001																												PERSONA	4,500.00			
SG	02	a	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL MIZQUITO, SANTA CLARA	301550349	EL MEZQUITO	100.00	03/04/2025	01/06/2025	03/04/2025	13/06/2025	1,003,752.99	1,003,752.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,752.99	1,003,752.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,752.99	1,003,752.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	2.00
2025	30	155	0003																												PERSONA	200.00			
SJ	01	c	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA U HOMÓLOGO : (ONCE AULAS) EN EL "CENTRO ESCOLAR, JUAN LEÓN HERRERA" CLAVE: 30EP20862 DE LA COLONIA CENTRO.	301550001	TANTOYUCA	100.00	02/04/2025	20/06/2025	0.00	10/04/2025	20/06/2025	2,774,304.93	2,774,304.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774,304.93	2,774,304.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	11.00	
2025	30	155	0006																												ALUMNO	300.00			
SJ	01	e	REHABILITACIÓN DE AULA SECUNDARIA U HOMÓLOGO : (CUATRO AULAS) EN TELESECUNDARIA "JOSÉFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" CLAVE: 30DTV1363F EN LA LOCALIDAD DE, EL TOYOL, AQUICHE.	301550416	EL TOYOL	74.00	25/04/2025		0.00			3,049,569.48	3,049,569.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	4.00		
2025	30	155	0007																												ALUMNO	250.00			
SJ	02	a	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN PREESCOLAR, "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" CLAVE: 30DIN3517Q, EN LA LOCALIDAD DE: CIRUELAR, CHOTE.	301550058	CIRUELAR CHOTE	100.00	26/03/2025	23/06/2025	0.00	07/04/2025	23/06/2025	1,876,556.68	1,876,556.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,556.68	1,876,556.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00	
2025	30	155	0010																												ALUMNO	100.00			
SJ	02	d	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR : "JUAN DE LA BARRERA" CLAVE: 30DIN39306 DE LA LOCALIDAD DE: PALO DE ROSA, MATA DEL TIGRE.	301550251	PALO DE ROSA	0.00			0.00			1,428,482.95	1,428,482.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2025	30	155	0011																												ALUMNO	320.00			
SJ	02	j	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN : COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA, "FRANCISCO I. MADERO" CLAVE: 30EP3074V DE LA LOCALIDAD DE: CORRALILLO, GALERA.	3015500072	CORRALILLO	100.00	24/04/2025	22/06/2025	0.00	02/05/2025	22/06/2025	1,414,377.54	1,414,377.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,377.54	1,414,377.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2025	30	155	0012																												ALUMNO	420.00			
SJ	02	e	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE : EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" CLAVE: 30EP2071V, DE LA LOCALIDAD DE: LA GARRAPATA, SAN LORENZO.	301550107	LA GARRAPATA SAN LORENZO	100.00	28/03/2025	11/05/2025	100.00	28/03/2025	23/05/2025	1,781,470.20	1,781,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,470.20	1,781,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,470.20	1,781,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2025	30	155	0014																												ALUMNO	350.00			
SJ	02	e	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE : EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA 124 CLAVE: 30DST0124L, DE LA LOCALIDAD DE: ACECECA.	301550002	ACECECA	58.00	27/05/2025		0.00			1,779,309.06	1,779,309.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2025	30	155	0016																												ALUMNO	360.00			
SJ	02	e	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE : EN ESCUELA PREPARATORIA: "TEBAEV EL CHOTE" CLAVE: 30ETH0365C, DE LA LOCALIDAD DE: EL CHOTE.	301550573	EL CHOTE	0.00			0.00			1,813,166.30	1,813,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2025	30	155	0019																												ALUMNO	300.00			
SJ	02	e	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE : EN ESCUELA PREPARATORIA: "TEBAEV HUICHINAL, CHILA PÉREZ" CLAVE: 30ETH0751W, DE LA LOCALIDAD DE: HUICHINAL, CHILA PÉREZ.	301550113	HUICHINAL CHILA PÉREZ	100.00	07/05/2025	20/06/2025	0.00	08/05/2025	20/06/2025	1,780,225.87	1,780,225.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,225.87	1,780,225.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2025	30	155	0020																												ALUMNO	430.00			

Angélica María Rivera Cárdenas
CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 23/07/2025

Jesus Guzman Aviles
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRIMITIVO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/ 2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 310,716,565.00

Hoja: 3 de 10
Fecha de Aprobación: 23/07/2025

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
				Físico		Financiero																														
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida
Inicio	Término	Inicio	Término																																	
SH 02 d 2025 30 155 0040	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO : 15, EN LA LOCALIDAD DE: LA TINAJA, SAN GABRIEL.	30155024 7	LA TINAJA SAN GABRIEL	48.00	09/05/ 2025		0.00			2,824,673.46	2,824,673.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00		
PERSONA					54.00																															
SH 02 d 2025 30 155 0041	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO : 15, EN LA LOCALIDAD DE: PALO DE ROSA, MATA DEL TIGRE.	30155025 1	PALO DE ROSA	79.00	05/04/ 2025		0.00			2,675,630.58	2,675,630.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00	3 de 10	
PERSONA					55.00																															
SH 02 d 2025 30 155 0042	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO : 10, EN LA LOCALIDAD DE: CORRALILLO, GALERA.	30155007 2	CORRALILLO	100.00	26/03/ 2025	23/06/ 2025	0.00	27/03/ 2025	23/06/ 2025	1,915,182.71	1,915,182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,182.71	1,915,182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
PERSONA					38.00																															
SH 02 d 2025 30 155 0043	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO : 10, EN LA LOCALIDAD DE: SANTA MÓNICA, ACECECA.	30155022 2	SANTA MÓNICA	96.00	05/04/ 2025		0.00			1,828,285.72	1,828,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
PERSONA					36.00																															
SH 02 d 2025 30 155 0044	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO : 13, EN LA LOCALIDAD DE: LA LIMA, SAN JOSÉ.	30155023 4	LA LIMA	98.00	03/05/ 2025		0.00			2,505,537.45	2,505,537.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	13.00		
PERSONA					50.00																															
SH 02 d 2025 30 155 0045	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO : 10, EN LA LOCALIDAD DE: ZAPOTAL, MATA DEL TIGRE.	30155007 9	ZAPOTAL, MATA DEL TIGRE	75.00	24/04/ 2025		0.00			1,898,777.04	1,898,777.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
PERSONA					37.00																															
SH 02 d 2025 30 155 0047	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO : 10, EN LA LOCALIDAD DE: IXTLAR, LAJA PRIMERA.	30155032 6	IXTLAR	61.00	07/05/ 2025		0.00			1,783,753.72	1,783,753.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
PERSONA					38.00																															
SH 02 d 2025 30 155 0048	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO : 9, EN LA LOCALIDAD DE: PALMA SOLA, ACECECA.	30155004 4	PALMA SOLA	0.00			0.00			1,736,676.54	1,736,676.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00		
PERSONA					36.00																															
SH 02 d 2025 30 155 0049	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO : 10, EN LA LOCALIDAD DE: COYULES.	30155008 2	COYULES	0.00			0.00			1,929,640.60	1,929,640.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
PERSONA					34.00																															
SH 02 d 2025 30 155 0050	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO : 15, EN LA LOCALIDAD DE: PASO DEL LIMÓN, LAJA PRIMERA.	30155025 9	PASO DEL LIMÓN	0.00			0.00			2,894,460.90	2,894,460.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00		
PERSONA					56.00																															
SH 02 d 2025 30 155 0051	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO : 10, EN LA LOCALIDAD DE: EL MAMEY, SAN GABRIEL.	30155014 0	EL MAMEY SAN GABRIEL	24.00	19/05/ 2025		0.00			1,885,726.38	1,885,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
PERSONA					34.00																															

Jesús Guzmán Aguilar
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRIMITIVO DEL ANGEL HERNÁNDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas
CONTRALORA MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/04/ 2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 310,716,565.00

Hoja: 23/07/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Fisico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Fisico		Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							Inicio	Término		Inicio	Término																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
SH 02		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO : 10. EN LA LOCALIDAD DE: EL MAMEY, XILOXUCHTL.		30155013 9	EL MAMEY	24.00	19/06/2025		0.00		1,854,816.57	1,854,816.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2025	30						155	0052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/ 2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 310,716,565.00

Hoja: 23/07/2025
Fecha de Aprobación:


Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones		
				Físico		Financiero																																
No. Obra				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
UB 01				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: HORCON CHOTE, CHIOLAR.		30155011 9	HORCON CHOTE CHIOLAR.	92.00	07/05/ 2025		0.00				2,849,647.32	2,849,647.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.66	
2025 30 155 0064																																		PERSONA	550.00			
UB 01				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA COLONIA EL ABRA A LA LOCALIDAD DE TANZAQUIL, XILOXUCHITL.		30155022 9	TANZAQUIL	100.00	02/04/ 2025	15/06/ 2025	100.00	03/04/ 2025	19/06/ 2025	3,942,317.16	3,942,317.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,942,317.16	3,942,317.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,942,317.16	3,942,317.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.00
2025 30 155 0066																																		PERSONA	580.00			
UB 01				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL, MATA DEL TIGRE A LA CARRETERA FEDERAL TUXPAM-TAMPICO.		30155024 5	EL NARANJAL	100.00	03/04/ 2025	17/05/ 2025	100.00	03/04/ 2025	22/05/ 2025	3,615,000.16	3,615,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615,000.16	3,615,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615,000.16	3,615,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.10
2025 30 155 0067																																		PERSONA	750.00			
UB 01				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: POTRERO PRIMERO, XILOXUCHITL.		30155019 2	POTRERO PRIMERO	98.00	03/05/ 2025		0.00				2,348,656.59	2,348,656.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.53		
2025 30 155 0068																																		PERSONA	500.00			
UB 01				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: LA PAPA TLA, SAN GABRIEL.		30155018 2	LA PAPA TLA	100.00	25/04/ 2025	28/06/ 2025	0.00	25/04/ 2025	30/06/ 2025	3,045,772.06	3,045,772.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045,772.06	3,045,772.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.71	
2025 30 155 0069																																		PERSONA	560.00			
UB 01				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE CAMPO CHILA A LA LOCALIDAD DE: LOMA ATRAVESADA, CHILA CORTAZA.		30155025 6	LOMA ATRAVESADA	24.00	19/06/ 2025		0.00				3,606,327.76	3,606,327.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.10		
2025 30 155 0070																																		PERSONA	720.00			
UB 01				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN A LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO, SANTA CLARA.		30155021 4	SAN JERÓNIMO	0.00			0.00				2,342,312.22	2,342,312.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.30		
2025 30 155 0073																																		PERSONA	790.00			
UB 01				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: EL AGUACATE, SANTA CLARA.		30155003 1	EL AGUACATE	100.00	03/04/ 2025	16/06/ 2025	100.00	04/04/ 2025	18/06/ 2025	2,600,479.17	2,600,479.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,479.17	2,600,479.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,479.17	2,600,479.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.65
2025 30 155 0074																																		PERSONA	650.00			
UB 01				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD MONTE GRANDE, LIMÓN A LA COLONIA LA GARITA.		30155035 0	MONTE GRANDE	100.00	26/03/ 2025	09/05/ 2025	100.00	27/03/ 2025	12/05/ 2025	3,912,911.62	3,912,911.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912,911.62	3,912,911.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912,911.62	3,912,911.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.01
2025 30 155 0076																																		PERSONA	590.00			
UB 01				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: PASTORIA, LAJA SEGUNDA.		30155018 1	PASTORIA	68.00	21/06/ 2025		0.00				3,068,584.77	3,068,584.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.81		
2025 30 155 0078																																		PERSONA	630.00			
UB 01				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: LOS AJOS, SANTA CLARA.		30155027 4	LOS AJOS	92.00	07/05/ 2025		0.00				4,463,161.93	4,463,161.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.43		
2025 30 155 0079																																		PERSONA	760.00			

Jesús Guzmán Avila
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRIMITIVO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 23/07/2025

Jesús Guzmán Avlès
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello.

PRIMITIVO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/ 2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 310,716,565.00

Hoja: 23/07/2025
Fecha de Aprobación:


Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
				Físico		Financiero																															
				No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros
Inicio	Término	Inicio	Término								Inicio	Término																									
UB		01		REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: EL MAGUEY, AQUICHE.		30155013 7	EL MAGUEY AQUICHE	100.00	25/04/ 2025	23/06/ 2025	0.00	24/04/ 2025	23/06/ 2025	3,701,155.83	3,701,155.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.46	
2025	30	155	0092																														PERSONA	820.00			
UM		02		CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (UNIDAD DE PORTIVA) DE LA COLONIA JAGUEY HIDALGO.		30155000 1	TANTOYUCA	0.00			0.00			905,621.00	905,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	7 de 10
2025	30	155	0093																														PERSONA	5,000.00			
UM		02		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, (ÁREA DE JUEGOS INFANTILES) A UN COSTADO DE LA CARRETERA TUXPAN TAMPICO.		30155000 1	TANTOYUCA	100.00	23/04/ 2025	05/06/ 2025	100.00	25/04/ 2025	10/06/ 2025	2,302,298.72	2,302,298.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,298.72	2,302,298.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5,000.00	
2025	30	155	0094																															PERSONA	5,000.00		
SE		01		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE CALLES UXMAL Y NAUCALPAN, DE LA COLONIA LA GARITA.		30155000 1	TANTOYUCA	100.00	02/04/ 2025	31/05/ 2025	100.00	03/04/ 2025	10/06/ 2025	1,426,531.65	1,426,531.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,531.65	1,426,531.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	764.00		
2025	30	155	0098																															PERSONA	700.00		
SE		02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARTICULO 123, ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y VALLADOLID, DE LA COLONIA PAMESINA.		30155000 1	TANTOYUCA	100.00	26/03/ 2025	10/06/ 2025	0.00	02/04/ 2025	10/06/ 2025	2,155,134.91	2,155,134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	724.55		
2025	30	155	0101																															PERSONA	780.00		
SE		02		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO SANTO DOMINGO, ENTRE CALLES RIO NAUTLA Y RIO BALSAS, DE LA COLONIA EL ABRA.		30155000 1	TANTOYUCA	100.00	28/03/ 2025	25/06/ 2025	0.00	02/04/ 2025	25/06/ 2025	2,900,634.17	2,900,634.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	752.36		
2025	30	155	0102																															PERSONA	1,030.00		
UB		01		SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL EJERCICIO 2025, (CON CARGO AL 3% DE GASTOS INDIRECTOS).		30155000 1	TANTOYUCA	37.00	24/03/ 2025		20.00	24/04/ 2025		9,321,496.95	9,321,496.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,299.39	1,864,299.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	3.00		
2025	30	155	0113																															PERSONA	5,000.00		
DP		02		DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES (HASTA 25% CRÉDITO BANORAS), (FAISMUN) EMPRÉSTITO BANORAS 2023.		30155000 1	TANTOYUCA	50.00	04/02/ 2025		50.00	04/02/ 2025		28,199,541.80	28,199,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,099,770.90	14,099,770.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	10.00		
2025	30	155	0114																															PERSONA	5,000.00		
SH		02		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO : 12, EN LA LOCALIDAD DE: IXTE BLANCO, XILOXUCHITL.		30155012 2	IXTE BLANCO	67.00	25/04/ 2025		0.00			2,262,867.07	2,262,867.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00			
2025	30	155	0115																															PERSONA	45.00		
UB		01		REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: LA ESPERANZA, SANTA CLARA.		30155031 6	LA ESPERANZA	100.00	25/04/ 2025	08/06/ 2025	100.00	25/04/ 2025	18/06/ 2025	2,498,662.60	2,498,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498,662.60	2,498,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.60		
2025	30	155	0116																															PERSONA	890.00		
SG		02		AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE: TRAPICHE, CHOTE.		30155009 6	TRAPICHE	98.00	03/05/ 2025		0.00			2,569,372.38	2,569,372.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	14.00		
2025	30	155	0117																															PERSONA	975.00		

Jesús Guzmán Arzola
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRIMO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Juan Nolasco Huacacoyotl Castillo Badillo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas
CONTADOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Hoja:
Fecha de Aprobación: 23/07/2025

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
				Físico		Financiero																														
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida
Inicio	Término	Inicio	Término						Inicio	Término																										
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO : 10. EN LA LOCALIDAD DE: NEGRITAL, MATA DEL TIGRE.	30155027 0	NEGRITAL	65.00	03/05/ 2025	0.00	0.00	0.00	1,766,075.50	1,766,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00				
2025	30					155																												0118	PERSONA	37.00
SJ	03					EQUIPAMIENTO DE AULA SECUNDARIA U HOMÓLOGO																												30155010 2	LA ESTANZUELA	100.00
2025	30	155	0118	ALUMNO	400.00																															
SE	01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) ; CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2,700 LUMINARIAS LED. EN LAS LOCALIDADES: LAJA, MATA DEL TIGRE, COYOLÉS, AQUICHE, CHOQUILAR, CARDONAL, LIMÓN Y CHOPOPO.	30155001 4	MATA DEL TIGRE	100.00		09/05/ 2025	07/06/ 2025	100.00	09/05/ 2025	12/06/ 2025	9,440,747.92	9,440,747.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440,747.92	9,440,747.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440,747.92	9,440,747.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA			
2025	30					155	0120	PERSONA	10,000.00																											
SH	02					CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO : 12. EN LA LOCALIDAD DE: GUAYABAL, AQUICHE.	30155010 8	GUAYABAL, AQUICHE	53.00	09/05/ 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00
2025	30	155	0121	PERSONA	46.00																															
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO : 15. EN LA LOCALIDAD DE: PALMITAL, SAN LORENZO.	30155026 4	PALMITAL, SAN LORENZO	48.00					09/05/ 2025																										
2025	30					155	0122	PERSONA	56.00																											
SH	02					CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO : 12. EN LA LOCALIDAD DE: PLACETAS, LAJA.	30155019 0	PLACETAS	53.00	09/05/ 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00
2025	30	155	0123	PERSONA	47.00																															
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO : 15. EN LAS LOCALIDADES DE: TEPATLÁN GRANDE Y GUAYABAL.	30155002 8	TEPATLÁN	48.00					09/05/ 2025																										
2025	30					155	0124	PERSONA	58.00																											
SH	02					CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO : 10. EN LAS LOCALIDADES DE: ZANJA MARIA, GALERA.	30155039 6	ZANJA MARIA	88.00	09/05/ 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,182.71	1,915,182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00
2025	30	155	0125	PERSONA	37.00																															
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO : 10. EN LA LOCALIDAD DE: EL LIMÓN, CHILA PÉREZ.	30155044 1	EL LIMÓN	58.00					09/05/ 2025																										
2025	30					155	0126	PERSONA	35.00																											
SH	02					CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO : 10. EN LA LOCALIDAD DE: MAPÁN, LAJA SEGUNDA.	30155014 7	MAPÁN, LAJA SEGUNDA	45.00	21/05/ 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,366.01	1,821,366.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00
2025	30	155	0127	PERSONA	39.00																															
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: LAS LAJITAS, XILOXUCHIL.	30155012 4	LAS LAJITAS	58.00					27/05/ 2025																										

Angélica María Rivera Cárdena
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y Sello




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/ 2025 al 30/06/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 310,716,565.00

Hoja: 23/07/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones
				Físico				Financiero																																
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
Inicio	Término	Inicio	Término								Inicio	Término																												
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 15, EN LA LOCALIDAD DE: SAN DIEGO.	301550019	SAN DIEGO	31.00	27/05/2025		0.00			2,691,364.27	2,691,364.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00						
2025	30																																			155	0129	PERSONA	58.00	
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 30, EN LA LOCALIDAD DE: LOMA DEL AQUICHE, LAJA.	301550129	LOMA DEL AQUICHE	38.00	27/05/2025		0.00			1,925,776.42	1,925,776.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	9 de 10					
2025	30																																			155	0130	PERSONA	36.00	
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL ; 98, EN LA LOCALIDAD DE: LOS AJOS, SANTA CLARA.	301550274	LOS AJOS	70.00	20/05/2025		0.00			1,150,077.82	1,150,077.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	98.00						
2025	30																																			155	0131	PERSONA	360.00	
SE	01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) ; CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3,157 LUMINARIAS LED, EN LAS LOCALIDADES Y/O CONGREGACIONES: ACECECA, AQUICHE, CHILA CORTAZA, CHOPOPO, CHUOLAR, CARDONAL, PECERO, TAMPAMÁS, SAN JOSÉ, MANANTIALES, SANTA ROSA, GALERA, SANTA CLARA.	301550002	ACECECA	65.00	18/06/2025		0.00			11,601,973.69	11,601,973.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	3,157.00							
2025	30																																		155	0132	PERSONA	10,000.00		
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: EL CIRUELAR, TAMETATE.	301550043	EL CIRUELAR	24.00	19/06/2025		0.00			3,881,921.97	3,881,921.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.26							
2025	30																																		155	0133	PERSONA	1,400.00		
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: LA MORA, XILOXUCHTL.	301550263	LA MORA	24.00	19/06/2025		0.00			3,211,047.25	3,211,047.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	2.00							
2025	30																																		155	0134	PERSONA	1,850.00		
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: EL TERRERO, SAN GABRIEL.	301550411	EL TERRERO	24.00	19/06/2025		0.00			3,597,396.93	3,597,396.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.85							
2025	30																																		155	0135	PERSONA	1,670.00		
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: EL CHOTE.	301550573	EL CHOTE	24.00	19/06/2025		0.00			1,825,058.17	1,825,058.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00							
2025	30																																		155	0136	PERSONA	37.00		
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 12, EN LA LOCALIDAD DE: MEZQUITE, MATA DEL TIGRE.	301550248	MEZQUITE MATA DEL TIGRE	24.00	19/06/2025		0.00			2,295,305.37	2,295,305.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00							
2025	30																																		155	0137	PERSONA	45.00		
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 15, EN LA LOCALIDAD DE: XILOXUCHTL.	301550024	XILOXUCHTL	20.00	19/06/2025		0.00			2,693,080.13	2,693,080.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00							
2025	30																																		155	0138	PERSONA	54.00		
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: GUAYALAR, SAN LORENZO.	301550114	GUAYALAR	24.00	19/06/2025		0.00			1,850,333.31	1,850,333.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00							
2025	30																																		155	0139	PERSONA	32.00		

Jesús Guzmán Amos
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Clave y Nombre de la Entidad:	30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:	155 TANTOYUCA
Fuente de Financiamiento:	FAISMUN
Presupuesto Autorizado:	310,716,565.00

Hoja: 1

Fecha de Aprobación: 23/07/2025

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones		
				Físico			Financiero																									
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
					Inicio	Término		Inicio	Término																							
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO : 10, EN LA LOCALIDAD DE: TETILLAS, SANTA CLARA.	30155023_2	TETILLAS	24.00	19/06/2025	0.00				1,862,595.01	1,862,595.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00
2025																																30
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: SAN JUAN, CHICOLAR.	30155021_5	SAN JUAN, CHICOLAR	24.00	19/06/2025	0.00				3,062,733.64	3,062,733.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	2.73
2025																																30

[illegible]

Jesús Guzmán Aviles
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRIMITIVO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

SELLO DIGITAL: da8mDxA+XPf1jnAH7X7Tlaq1TFIOTu52D1cPIEoWGb9l0wKv5a2yaMYBi3AIFhw8/LjvujppWvoe+kFjFIDIE4zwcypJj+kJ56ffmjdmkI0YQJgnObHFyOFVwClYv4etgDMuovPQ9VAPM908Jao4VgvKCrDlxpniYbL3XQ4EGeA=