



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/07/ 2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 310,716,565.00

Hoja: 18/10/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones			
				Físico		Financiero																														
								%	Fechas reales																						%	Fechas reales				
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	Inicio	Término		Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
SC 03 f				CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA , (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL REMANSO Y ACECECA.			301550204	EL REMANSO	9.00	21/06/ 2025		0.00								11,602,387.28	11,602,387.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	1 de 10
2025	30	155	0001																													PERSONA	4,500.00			
SG 02 a				AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN , RURAL EN LA LOCALIDAD DE: EL MEZQUITE, SANTA CLARA			301550349	EL MEZQUITE	100.00	03/04/ 2025	01/06/ 2025	100.00	03/04/ 2025	13/06/ 2025							1,003,752.99	1,003,752.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,752.99	1,003,752.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	2.00
2025	30	155	0003																													PERSONA	200.00			
SJ 01 c				REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA U HOMÓLOGO ; (ONCE AULAS) EN EL; "CENTRO ESCOLAR, JUAN LEÓN HERRERA" CLAVE: 30EPR2086Z DE LA COLONIA CENTRO.			301550001	TANTOYUCA	100.00	02/04/ 2025	20/06/ 2025	100.00	10/04/ 2025	20/06/ 2025							2,774,304.93	2,774,304.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774,304.93	2,774,304.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	11.00
2025	30	155	0006																													ALUMNO	300.00			
SJ 01 e				REHABILITACIÓN DE AULA SECUNDARIA U HOMÓLOGO ; (CUATRO AULAS) EN TELESECUNDARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" CLAVE: 30DTV1363F EN LA LOCALIDAD DE; EL TOYOL, AQUICHE.			301550416	EL TOYOL	100.00	25/04/ 2025	23/07/ 2025	0.00	06/05/ 2025	23/07/ 2025							3,049,569.48	3,049,569.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	4.00	
2025	30	155	0007																													ALUMNO	250.00			
SJ 02 a				CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN PREESCOLAR, "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" CLAVE: 30DIN3517Q. EN LA LOCALIDAD DE: CIRUELAR, CHOTE.			301550068	CIRUELAR CHOTE	100.00	26/03/ 2025	23/06/ 2025	100.00	07/04/ 2025	07/07/ 2025							1,876,556.68	1,876,556.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,556.68	1,876,556.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00
2025	30	155	0010																													ALUMNO	100.00			
SJ 02 d				CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR ; "JUAN DE LA BARRERA" CLAVE: 30DIN3930S DE LA LOCALIDAD DE: PALO DE ROSA, MATA DEL TIGRE.			301550251	PALO DE ROSA	0.00			0.00									1,428,482.95	1,428,482.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2025	30	155	0011																													ALUMNO	320.00			
SJ 02 j				CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN ; COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA, "FRANCISCO I. MADERO" CLAVE: 30EPR2074V DE LA LOCALIDAD DE; CORRALILLO, GALERA.			301550072	CORRALILLO	100.00	24/04/ 2025	22/06/ 2025	100.00	02/05/ 2025	07/07/ 2025							1,414,377.54	1,414,377.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,377.54	1,414,377.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2025	30	155	0012																													ALUMNO	420.00			
SJ 02 e				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE ; EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" CLAVE: 30EPR2071Y, DE LA LOCALIDAD DE: LA GARRAPATA, SAN LORENZO.			301550107	LA GARRAPATA SAN LORENZO	100.00	28/03/ 2025	11/05/ 2025	100.00	28/03/ 2025	23/05/ 2025							1,781,470.20	1,781,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,470.20	1,781,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2025	30	155	0014																													ALUMNO	350.00			
SJ 02 e				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE ; EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA 124 CLAVE: 30DST0124L, DE LA LOCALIDAD DE: ACECECA.			301550002	ACECECA	100.00	27/05/ 2025	25/07/ 2025	100.00	28/05/ 2025	11/08/ 2025							1,779,309.06	1,779,309.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,309.06	1,779,309.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2025	30	155	0016																													ALUMNO	360.00			
SJ 02 e				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE ; EN ESCUELA PREPARATORIA, "TEBAEV EL CHOTE" CLAVE: 30ETH0365C, DE LA LOCALIDAD DE: EL CHOTE.			301550573	EL CHOTE	55.00	06/09/ 2025		0.00																					ALUMNO	300.00		
2025	30	155	0019																													ALUMNO	300.00			
SJ 02 e				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE ; EN ESCUELA PREPARATORIA, "TEBAEV HUICHINAL, CHILA PÉREZ" CLAVE: 30ETH0751W, DE LA LOCALIDAD DE: HUICHINAL, CHILA PÉREZ.			301550113	HUICHINAL CHILA PÉREZ	100.00	07/05/ 2025	20/06/ 2025	100.00	08/05/ 2025	01/07/ 2025							1,780,225.87	1,780,225.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,225.87	1,780,225.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2025	30	155	0020																													ALUMNO	430.00			

Jesús Guzmán Avilés
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRIMITIVO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Juan Netzahualcáyotl Castillo Badillo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/07/ 2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 310,716,665.00

Fuente de Financiamiento:										FAISMUN										Hoja:																			
Presupuesto Autorizado:										310,716,565.00										Fecha de Aprobación:										18/10/2025									
Programa Subprograma Tipo					Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones						
					Físico		Financiero																																
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
								Inicio	Término		Inicio	Término																											
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 14, EN LAS COLONIAS: LA GARITA Y CERRO DE LA CRUZ Y REFORMA.			301550001	TANTOYUCA	100.00	03/04/2025	21/07/2025	100.00	09/04/2025	11/08/2025	2,630,665.24	2,630,665.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,665.24	2,630,665.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,665.24	2,630,665.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	14.00	2 de 10			
2025	30155	0021																														PERSONA	56.00						
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 15, EN LAS COLONIAS: EL NARANJO, RASTRO FERIA Y POZA AZUL.			301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00			2,894,460.90	2,894,460.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00				
2025	30155	0022																														PERSONA	58.00						
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 18, EN LAS COLONIAS: DEL VALLE Y LA PEDRERA.			301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00			1,456,298.83	1,456,298.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	18.00					
2025	30155	0023																														PERSONA	69.00						
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA COLONIA: AZTECA.			301550001	TANTOYUCA	100.00	03/05/2025	31/07/2025	0.00	06/05/2025	31/07/2025	1,879,046.60	1,879,046.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879,046.60	1,879,046.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00				
2025	30155	0025																														PERSONA	37.00						
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 15, EN LAS LOCALIDADES DE: CUCHARAS Y DOS CAMINOS, LIMÓN.			301550084	CUCHARAS	100.00	26/03/2025	13/07/2025	100.00	28/03/2025	12/08/2025	2,732,048.99	2,732,048.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,732,048.99	2,732,048.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,732,048.99	2,732,048.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00				
2025	30155	0031																														PERSONA	57.00						
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 8, EN LA LOCALIDAD DE: ZAPOTE LARGO, GALERA.			301550423	ZAPOTE LARGO	100.00	25/04/2025	23/07/2025	0.00	02/05/2025	23/07/2025	1,524,599.60	1,524,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,599.60	1,524,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00					
2025	30155	0032																														PERSONA	30.00						
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: TIERRA BLANCA, TAMEATE.			301550233	TIERRA BLANCA	100.00	26/03/2025	23/06/2025	100.00	28/03/2025	02/07/2025	1,795,399.96	1,795,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795,399.96	1,795,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795,399.96	1,795,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00				
2025	30155	0033																														PERSONA	38.00						
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 11, EN LA LOCALIDAD DE: EL MIRADOR, CHILA PÉREZ.			301550152	EL MIRADOR	100.00	21/05/2025	19/07/2025	100.00	21/05/2025	05/09/2025	2,121,925.62	2,121,925.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,925.62	2,121,925.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,925.62	2,121,925.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00				
2025	30155	0034																														PERSONA	42.00						
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: RANCHO NUEVO, SAN JOSÉ.			301550351	RANCHO NUEVO SAN JOSÉ	100.00	21/05/2025	18/08/2025	0.00	22/05/2025	18/08/2025	1,753,159.61	1,753,159.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,159.61	1,753,159.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00					
2025	30155	0035																														PERSONA	35.00						
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 15, EN LA LOCALIDAD DE: TECOMATE, TECOMATE.			301550027	TECOMATE	100.00	02/04/2025	20/07/2025	100.00	07/04/2025	13/08/2025	2,693,080.13	2,693,080.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,693,080.13	2,693,080.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,693,080.13	2,693,080.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00				
2025	30155	0038																														PERSONA	57.00						
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 20, EN LA LOCALIDAD DE: ZAPOTAL, TECOMATE.			301550257	ZAPOTAL	100.00	27/05/2025	23/09/2025	0.00	27/05/2025	23/09/2025	3,588,452.58	3,588,452.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588,452.58	3,588,452.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00				
2025	30155	0039																														PERSONA	76.00						

Jesús Guzmán Avilés
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRIMITIVO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL

Periodo: Del Del 01/07/ 2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad:	30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:	155 TANTOYUCA
Fuente de Financiamiento:	FAISMUN
Presupuesto Autorizado:	310,716,565.00

Hoja: _____
Fecha de Aprobación: **18/10/2025**

Programa Subprograma Tipo					Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones			
					Físico				Financiero																													
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas		
								Inicio	Término		Inicio	Término																							Inicio		Término	
SH	02	d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 15, EN LA LOCALIDAD DE: LA TINAJA, SAN GABRIEL.			30155024_7	LA TINAJA, SAN GABRIEL.	100.00	09/05/2025	26/08/2025	0.00	13/05/2025	26/08/2025	2,824,673.46	2,824,673.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824,673.46	2,824,673.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00		
2025	30	155		0040																													PERSONA	54.00				
SH	02	d	CONSTRUCCÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 15, EN LA LOCALIDAD DE: PALO DE ROSA, MATA DEL TIGRE.			30155025_1	PALO DE ROSA	100.00	05/04/2025	23/07/2025	100.00	08/04/2025	11/08/2025	2,675,630.58	2,675,630.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675,630.58	2,675,630.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675,630.58	2,675,630.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00	3 de 10
2025	30	155		0041																													PERSONA	55.00				
SH	02	d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: CORRALILLO, GALERA.			30155007_2	CORRALILLO	100.00	26/03/2025	23/06/2025	100.00	27/03/2025	02/07/2025	1,915,182.71	1,915,182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,182.71	1,915,182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,182.71	1,915,182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
2025	30	155		0042																													PERSONA	38.00				
SH	02	d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: SANTA MÓNICA, ACECECA.			30155022_2	SANTA MÓNICA	100.00	05/04/2025	03/07/2025	100.00	10/04/2025	11/08/2025	1,828,285.72	1,828,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828,285.72	1,828,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828,285.72	1,828,285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
2025	30	155		0043																													PERSONA	36.00				
SH	02	d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 13, EN LA LOCALIDAD DE: LA LIMA, SAN JOSÉ.			30155023_4	LA LIMA	100.00	03/05/2025	01/07/2025	100.00	06/05/2025	08/07/2025	2,505,537.45	2,505,537.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505,537.45	2,505,537.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505,537.45	2,505,537.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	13.00	
2025	30	155		0044																													PERSONA	50.00				
SH	02	d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: ZAPOTAL, MATA DEL TIGRE.			30155007_9	ZAPOTAL, MATA DEL TIGRE.	100.00	24/04/2025	22/07/2025	100.00	02/05/2025	08/09/2025	1,898,777.04	1,898,777.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,777.04	1,898,777.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,777.04	1,898,777.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
2025	30	155		0045																													PERSONA	37.00				
SH	02	d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: IXTLAR, LAJA PRIMERA.			30155032_6	IXTLAR	100.00	07/05/2025	04/08/2025	0.00	08/05/2025	04/08/2025	1,783,753.72	1,783,753.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783,753.72	1,783,753.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
2025	30	155		0047																													PERSONA	38.00				
SH	02	d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 15, EN LA LOCALIDAD DE: PASO DEL LIMÓN, LAJA PRIMERA.			30155025_9	PASO DEL LIMÓN	0.00			0.00			2,894,460.90	2,894,460.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00		
2025	30	155		0050																													PERSONA	56.00				
SH	02	d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: EL MAMEY, SAN GABRIEL.			30155014_0	EL MAMEY, SAN GABRIEL.	100.00	19/06/2025	07/08/2025	100.00	20/06/2025	05/09/2025	1,885,726.38	1,885,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885,726.38	1,885,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885,726.38	1,885,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
2025	30	155		0051																													PERSONA	34.00				
SH	02	d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: EL MAMEY, XILOXÜCHTIL.			30155013_9	EL MAMEY	100.00	19/06/2025	07/08/2025	100.00	02/07/2025	08/09/2025	1,854,816.57	1,854,816.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854,816.57	1,854,816.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854,816.57	1,854,816.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
2025	30	155		0052																													PERSONA	35.00				
SH	02	d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 14, EN LA LOCALIDAD DE: SAN ANTONIO, PECERO.			30155006_0	SAN ANTONIO, PECERO.	100.00	12/04/2025	30/07/2025	100.00	15/04/2025	13/08/2025	2,626,207.10	2,626,207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626,207.10	2,626,207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626,207.10	2,626,207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	14.00	
2025	30	155		0053																													PERSONA	50.00				

Jesús Guzmán Avilés
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRIMITIVO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas
CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/07/ 2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 310,716,665.00

Fuente de Financiamiento:				Presupuesto Autorizado:				FAISMUN				310,716,565.00				Hoja:				Fecha de Aprobación:				18/10/2025																	
Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones											
				Físico		Financiero																																			
No. Obra				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra				Clave de Localidad		Localidad		%	Fechas reales		%		Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
													Inicio	Término			Inicio	Término																							
SH 02 d				CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: LA PEÑA, LAJA.				301550185		LA PEÑA		100.00	25/04/2025	23/07/2025	100.00	06/05/2025	08/09/2025	1,847,659.24	1,847,659.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847,659.24	1,847,659.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847,659.24	1,847,659.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
2025	30	155	0054																																PERSONA	32.00					
SH 02 d				CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 15, EN LA LOCALIDAD DE: GUAYABAL GRANDE, CHILA PEREZ.				301550322		GUAYABAL GRANDE		100.00	09/05/2025	26/08/2025	0.00	13/05/2025	26/08/2025	2,716,981.99	2,716,981.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716,981.99	2,716,981.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00	4 de 10	
2025	30	155	0055																															PERSONA	56.00						
SH 02 d				CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 8, EN LA LOCALIDAD DE: EJIDO INDEPENDENCIA NACIONAL, ACECECA.				301550254		EJIDO INDEPENDENCIA NACIONAL		100.00	03/05/2025	21/07/2025	100.00	07/05/2025	08/09/2025	1,468,249.12	1,468,249.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,249.12	1,468,249.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,249.12	1,468,249.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00		
2025	30	155	0056																															PERSONA	31.00						
SH 02 d				CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: MATA DEL TIGRE.				301550014		MATA DEL TIGRE		100.00	27/05/2025	24/08/2025	0.00	27/05/2025	25/08/2025	1,739,783.57	1,739,783.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739,783.57	1,739,783.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00			
2025	30	155	0057																															PERSONA	33.00						
SH 02 d				CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: CALLEJON, SANTA CLARA.				301550047		CALLEJON SANTA CLARA		100.00	24/04/2025	22/07/2025	100.00	25/04/2025	11/08/2025	1,811,321.31	1,811,321.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,321.31	1,811,321.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811,321.31	1,811,321.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
2025	30	155	0058																															PERSONA	34.00						
SE 02 k				CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) ; CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 270 BASES, POSTES Y LUMINARIAS, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.				301550001		TANTOYUCA		100.00	26/03/2025	24/04/2025	100.00	27/03/2025	28/04/2025	7,332,094.26	7,332,094.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332,094.26	7,332,094.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332,094.26	7,332,094.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	270.00		
2025	30	155	0059																															PERSONA	10,000.00						
UB 01 a				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL; DE LA JOVERA A PALO SOLO, CHOPOPO.				301550180		PALO SOLO		100.00	03/04/2025	16/06/2025	100.00	08/04/2025	20/06/2025	3,492,671.49	3,492,671.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492,671.49	3,492,671.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492,671.49	3,492,671.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.26		
2025	30	155	0060																															PERSONA	750.00						
UB 01 a				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: RANCHO NUEVO, MATA DEL TIGRE.				301550199		RANCHO NUEVO		100.00	23/04/2025	21/06/2025	100.00	24/04/2025	02/07/2025	2,485,207.93	2,485,207.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,207.93	2,485,207.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,207.93	2,485,207.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.54		
2025	30	155	0061																															PERSONA	600.00						
UB 01 a				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: PITAHAYA, LAJA SEGUNDA.				301550189		PITAHAYA LAJA LA SEGUNDA		100.00	21/05/2025	19/07/2025	100.00	21/05/2025	11/08/2025	1,909,895.51	1,909,895.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,895.51	1,909,895.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,895.51	1,909,895.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.10		
2025	30	155	0062																															PERSONA	650.00						
UB 01 a				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: HORCÓN CHOTE, CHIUOLAR.				301550119		HORCÓN CHOTE CHIUOLAR		100.00	07/05/2025	05/07/2025	100.00	16/05/2025	11/08/2025	2,849,647.32	2,849,647.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849,647.32	2,849,647.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849,647.32	2,849,647.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.66		
2025	30	155	0064																															PERSONA	550.00						
UB 01 a				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DE LA COLONIA EL ABRA A LA LOCALIDAD DE TANZAQUIL, XILOXÚCHTL.				301550229		TANZAQUIL		100.00	02/04/2025	15/06/2025	100.00	03/04/2025	19/06/2025	3,942,317.16	3,942,317.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,942,317.16	3,942,317.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,942,317.16	3,942,317.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.00		
2025	30	155	0066																															PERSONA	580.00						

Hoja: 18/10/2025
Fecha de Aprobación:

Jesús Guzmán Avilés
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRIMITIVO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Juan Netzahualcáyotl Castillo Badillo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL

Periodo: Del Del 01/07/ 2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad:	30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:	155 TANTOYUCA
Fuente de Financiamiento:	FAISMUN
Presupuesto Autorizado:	310,716,565.00

Hoja:

Fecha de Aprobación: 18/10/2025

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																													
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	
Inicio	Término	Inicio	Término						Inicio	Término																									
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE EL NARANJAL, MATA DEL TIGRE A LA CARRETERA FEDERAL TUXPAM-TAMPICO.	301550245	EL NARANJAL	100.00	03/04/2025	17/05/2025	100.00	03/04/2025	22/05/2025	3,615,000.16	3,615,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615,000.16	3,615,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615,000.16	3,615,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.10	5de 10	
2025301550067																															PERSONA	750.00			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: POTRERO PRIMERO, XILOXUCHITL.	301550192	POTRERO PRIMERO	100.00	03/05/2025	01/07/2025	100.00	16/05/2025	09/07/2025	2,348,656.59	2,348,656.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348,656.59	2,348,656.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348,656.59	2,348,656.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.53		
2025301550068																															PERSONA	500.00			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: LA PAPATLA, SAN GABRIEL.	301550182	LA PAPATLA	100.00	25/04/2025	28/06/2025	100.00	25/04/2025	08/07/2025	3,045,772.06	3,045,772.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045,772.06	3,045,772.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045,772.06	3,045,772.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.71		
2025301550069																															PERSONA	560.00			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DE CAMPO CHILA A LA LOCALIDAD DE: LOMA ATRAVESADA, CHILA CORTAZA.	301550256	LOMA ATRAVESADA	100.00	19/06/2025	07/08/2025	100.00	02/07/2025	05/09/2025	3,606,327.76	3,606,327.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,606,327.76	3,606,327.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,606,327.76	3,606,327.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.10		
2025301550070																															PERSONA	720.00			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN A LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO, SANTA CLARA.	301550214	SAN JERÓNIMO	0.00			0.00			2,342,312.22	2,342,312.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.30			
2025301550073																															PERSONA	790.00			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: EL AGUACATE, SANTA CLARA.	301550031	EL AGUACATE	100.00	03/04/2025	16/06/2025	100.00	04/04/2025	18/06/2025	2,600,479.17	2,600,479.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,479.17	2,600,479.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,479.17	2,600,479.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.65		
2025301550074																															PERSONA	650.00			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DE LA LOCALIDAD MONTE GRANDE, LIMÓN A LA COLONIA LA GARITA.	301550359	MONTE GRANDE	100.00	26/03/2025	09/05/2025	100.00	27/03/2025	12/05/2025	3,912,911.62	3,912,911.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912,911.62	3,912,911.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912,911.62	3,912,911.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.01		
2025301550076																															PERSONA	590.00			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: PASTORÍA, LAJA SEGUNDA.	301550181	PASTORÍA	100.00	21/05/2025	19/07/2025	100.00	21/05/2025	12/08/2025	3,068,564.77	3,068,564.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068,564.77	3,068,564.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068,564.77	3,068,564.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.81		
2025301550078																															PERSONA	630.00			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: LOS AJOS, SANTA CLARA.	301550274	LOS AJOS	100.00	07/05/2025	05/07/2025	100.00	07/05/2025	08/07/2025	4,463,161.93	4,463,161.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463,161.93	4,463,161.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463,161.93	4,463,161.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.43		
2025301550079																															PERSONA	760.00			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: LOMA DE LA MOSCA, CHIOLAR.	301550033	LOMA DE LA MOSCA	100.00	27/05/2025	25/07/2025	100.00	27/05/2025	08/09/2025	3,842,201.30	3,842,201.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842,201.30	3,842,201.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842,201.30	3,842,201.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.17		
2025301550080																															PERSONA	860.00			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: LOMA DE LA CRUZ, CHIOLAR.	301550130	LOMA DE LA CRUZ	100.00	07/06/2025	21/07/2025	100.00	11/06/2025	05/09/2025	1,890,039.02	1,890,039.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,039.02	1,890,039.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,039.02	1,890,039.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.50		
2025301550081																															PERSONA	764.00			

Jesús Guzmán Avilés
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRIMITIVO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL

Periodo: Del Del 01/07/ 2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad:	30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:	155 TANTOYUCA
Fuente de Financiamiento:	FAISMUN
Presupuesto Autorizado:	310,716,565.00

Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 18/10/2024

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones		
				Físico		Financiero																													
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros
Inicio	Término	Inicio	Término						Inicio	Término																									
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: LA MORITA, TAMETATE.	301550157	LA MORITA	71.00	06/09/2025		0.00			3,976,854.68	3,976,854.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.10		
2025301550083																															PERSONA	700.00			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: CASA ESCUELA, CHIJOLAR.	301550052	CHIJOLAR [ESCUELA]	0.00			0.00			2,420,324.10	2,420,324.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.80	6 de 10	
2025301550084																															PERSONA	820.00			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DE LA LOCALIDAD DE: EL LINDERO, TAMETATE AL HOSPITAL REGIONAL.	301550063	EL LINDERO	100.00	12/04/2025	26/05/2025	100.00	14/04/2025	26/05/2025	4,333,097.16	4,333,097.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333,097.16	4,333,097.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333,097.16	4,333,097.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.50	
2025301550085																															PERSONA	460.00			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DE CRUCERO PALMITO A LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, SANTA CLARA.	301550041	BUENA VISTA	100.00	11/04/2025	24/06/2025	100.00	15/04/2025	02/07/2025	3,098,547.27	3,098,547.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,098,547.27	3,098,547.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,098,547.27	3,098,547.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.70	
2025301550086																															PERSONA	475.00			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: LINDERO AGUACATE, SANTA CLARA.	301550477	LINDERO AGUACATE	100.00	03/05/2025	01/07/2025	100.00	06/05/2025	11/08/2025	3,091,751.62	3,091,751.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,091,751.62	3,091,751.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,091,751.62	3,091,751.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.18	
2025301550087																															PERSONA	840.00			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: ZAPOTAL, TEPATLÁN.	301550252	ZAPOTAL	100.00	03/04/2025	17/05/2025	100.00	04/04/2025	23/05/2025	1,164,024.25	1,164,024.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,024.25	1,164,024.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,024.25	1,164,024.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.59	
2025301550088																															PERSONA	730.00			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: EL AQUICHAL, LAJA SEGUNDA.	301550036	EL AQUICHAL (LAJA SEGUNDA)	100.00	03/05/2025	01/07/2025	100.00	06/05/2025	11/08/2025	3,159,877.62	3,159,877.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159,877.62	3,159,877.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159,877.62	3,159,877.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.78	
2025301550089																															PERSONA	760.00			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DEL ENTRONQUE TANTOYUCA-MAGOZAL A LA LOCALIDAD DE LA RIBERA, MINCUINI.	301550208	LA RIBERA	100.00	07/05/2025	05/07/2025	100.00	07/05/2025	08/07/2025	3,447,480.10	3,447,480.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447,480.10	3,447,480.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447,480.10	3,447,480.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	6.00	
2025301550090																															PERSONA	1,200.00			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: EL JOBO, TAMPAMÁS.	301550176	EL JOBO	0.00			0.00			1,536,801.34	1,536,801.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.30	
2025301550091																															PERSONA	400.00			
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: EL MAGUEY, AQUICHE.	301550137	EL MAGUEY AQUICHE	100.00	25/04/2025	23/06/2025	100.00	24/04/2025	07/07/2025	3,701,155.83	3,701,155.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,701,155.83	3,701,155.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,701,155.83	3,701,155.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.46	
2025301550092																															PERSONA	920.00			
UM 02 ap	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO (UNIDAD DEPORTIVA) DE LA COLONIA JAGUEY HIDALGO.	301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00			905,621.00	905,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2025301550093																															PERSONA	5,000.00			

Jesús Guzmán Avilés
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRIMITIVO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL

Periodo: Del Del 01/07/ 2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad:	30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:	155 TANTOYUCA
Fuente de Financiamiento:	FAISMUN
Presupuesto Autorizado:	310,716,565.00

Hoja:

Fecha de Aprobación: 18/10/2025

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
				Físico		Financiero																											
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales
Inicio	Término	Inicio	Término						Inicio	Término																							
UM 02 ap	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, (ÁREA DE JUEGOS INFANTILES) A UN COSTADO DE LA CARRETERA TUXPAN TAMPICO.	301550001	TANTOYUCA	100.00	23/04/2025	06/06/2025	100.00	25/04/2025	10/06/2025	2,302,298.72	2,302,298.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,298.72	2,302,298.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,298.72	2,302,298.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	7 de 10
2025301550094																															PERSONA	5,000.00	
SE 01 I	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE CALLES UXMAL Y NAUCALPAN, DE LA COLONIA LA GARITA.	301550001	TANTOYUCA	100.00	02/04/2025	31/05/2025	100.00	03/04/2025	10/06/2025	1,426,531.65	1,426,531.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,531.65	1,426,531.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,531.65	1,426,531.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	764.00	
2025301550098																															PERSONA	700.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARTÍCULO 123, ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y VALLADOLID, DE LA COLONIA PAMESINA.	301550001	TANTOYUCA	100.00	28/03/2025	10/06/2025	100.00	02/04/2025	04/07/2025	2,155,134.91	2,155,134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155,134.91	2,155,134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155,134.91	2,155,134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	724.55	
2025301550101																															PERSONA	780.00	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO SANTO DOMINGO, ENTRE CALLES RÍO NAUTLA Y RÍO BALSAS, DE LA COLONIA EL ABRA.	301550001	TANTOYUCA	100.00	28/03/2025	25/06/2025	100.00	02/04/2025	02/07/2025	2,900,634.17	2,900,634.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,634.17	2,900,634.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,634.17	2,900,634.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	752.36	
2025301550102																															PERSONA	1,030.00	
U9 01 b	SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL EJERCICIO 2025, (CON CARGO AL 3% DE GASTOS INDIRECTOS).	301550001	TANTOYUCA	72.00	24/03/2025		59.82	24/04/2025		9,321,496.95	9,321,496.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,576,826.62	5,576,826.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,576,826.62	5,576,826.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	3.00	
2025301550113																															PERSONA	5,000.00	
DP 02 a	DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES (HASTA 25% CRÉDITO BANOBRAS), (FAISMUN) EMPRÉSTIMO BANOBRAS 2023.	301550001	TANTOYUCA	50.00	04/02/2025		80.00	04/02/2025		28,199,541.80	28,199,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,559,633.44	22,559,633.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,559,633.44	22,559,633.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	10.00	
2025301550114																															PERSONA	5,000.00	
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 12, EN LA LOCALIDAD DE: IXTLE BLANCO, XILOXÓCHITL.	301550122	IXTLE BLANCO	100.00	25/04/2025	02/08/2025	100.00	02/05/2025	05/09/2025	2,262,867.07	2,262,867.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262,867.07	2,262,867.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262,867.07	2,262,867.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00	
2025301550115																															PERSONA	45.00	
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: LA ESPERANZA, SANTA CLARA.	301550316	LA ESPERANZA	100.00	25/04/2025	08/06/2025	100.00	25/04/2025	18/06/2025	2,498,662.60	2,498,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498,662.60	2,498,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498,662.60	2,498,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.60	
2025301550116																															PERSONA	890.00	
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE: TRAPICHE, CHOTE.	301550096	TRAPICHE	100.00	03/05/2025	01/07/2025	100.00	07/05/2025	11/08/2025	2,569,372.38	2,569,372.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569,372.38	2,569,372.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569,372.38	2,569,372.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	14.00	
2025301550117																															PERSONA	975.00	
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: NEGRITAL, MATA DEL TIGRE.	301550270	NEGRITAL	100.00	03/05/2025	31/07/2025	100.00	06/05/2025	08/09/2025	1,766,075.50	1,766,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,075.50	1,766,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,075.50	1,766,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
2025301550118																															PERSONA	37.00	
SJ 03 e2	EQUIPAMIENTO DE AULA SECUNDARIA U HOMÓLOGO - (QUINCE AULAS) EN TELESECUNDARIA "RAÚL LINCE MEDILLAN" (CLAVE: 300TV10270 EN LA LOCALIDAD DE: LA ESTANZUELA.	301550102	LA ESTANZUELA	100.00	08/05/2025	16/06/2025	100.00	09/05/2025	18/06/2025	2,546,290.70	2,546,290.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,290.70	2,546,290.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,290.70	2,546,290.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	15.00	
2025301550119																															ALUMNO	400.00	

Jesús Guzmán Avilés
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRIMITIVO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL

Periodo: Del Del 01/07/ 2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad:	30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:	155 TANTOYUCA
Fuente de Financiamiento:	FAISMUN
Presupuesto Autorizado:	310,716,565.00

Hoja:

Fecha de Aprobación: 18/10/2021

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
				Físico		Financiero																											
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales
Inicio	Término	Inicio	Término						Inicio	Término																							
SE 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) ; CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2,700 LUMINARIAS LED, EN LAS LOCALIDADES: LAJA, MATA DEL TIGRE; COYOLÉS; AQUICHE, CHUJOLAR; CARDONAL; LIMÓN Y CHOPOPO.	301550014	MATA DEL TIGRE	100.00	09/05/2025	07/06/2025	100.00	09/05/2025	12/06/2025	9,440,747.92	9,440,747.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440,747.92	9,440,747.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440,747.92	9,440,747.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	2,700.00	8 de 10
2025	30	155	0120																												PERSONA	10,000.00	
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 12, EN LA LOCALIDAD DE: GUAYABAL PRIMERO, AQUICHE.	301550108	GUAYABAL AQUICHE	100.00	09/05/2025	16/08/2025	0.00	12/05/2025	16/08/2025	2,165,604.41	2,165,604.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165,604.41	2,165,604.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00	
2025	30	155	0121																												PERSONA	46.00	
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 15, EN LA LOCALIDAD DE: PALMITAL, SAN LORENZO.	301550264	PALMITAL SAN LORENZO	100.00	09/05/2025	26/08/2025	0.00	12/05/2025	26/08/2025	2,756,106.76	2,756,106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,756,106.76	2,756,106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00	8 de 10
2025	30	155	0122																												PERSONA	58.00	
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 12, EN LA LOCALIDAD DE: PLACETAS, LAJA.	301550190	PLACETAS	100.00	09/05/2025	16/08/2025	100.00	09/05/2025	05/09/2025	2,206,376.35	2,206,376.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,376.35	2,206,376.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00	
2025	30	155	0123																												PERSONA	47.00	
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 15, EN LAS LOCALIDADES DE: TEPATLÁN GRANDE Y GUAYABAL.	301550028	TEPATLÁN	100.00	09/05/2025	26/08/2025	0.00	12/05/2025	26/08/2025	2,772,206.63	2,772,206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772,206.63	2,772,206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00	8 de 10
2025	30	155	0124																												PERSONA	58.00	
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LAS LOCALIDADES DE: ZANJA MARÍA, GALERA.	301550398	ZANJA MARÍA	100.00	09/05/2025	07/07/2025	100.00	09/05/2025	11/08/2025	1,915,182.71	1,915,182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,182.71	1,915,182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
2025	30	155	0125																												PERSONA	37.00	
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: EL LIMÓN, CHILA PÉREZ.	301550441	EL LIMÓN	100.00	09/05/2025	06/08/2025	0.00	09/05/2025	06/08/2025	1,846,859.37	1,846,859.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846,859.37	1,846,859.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	8 de 10
2025	30	155	0126																												PERSONA	35.00	
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: MAPÁN, LAJA SEGUNDA.	301550147	MAPÁN LAJA SEGUNDA	100.00	21/05/2025	18/08/2025	100.00	26/05/2025	08/09/2025	1,821,366.01	1,821,366.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,366.01	1,821,366.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
2025	30	155	0127																												PERSONA	39.00	
UB 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: LAS LAJITAS, XILOXÚCHITL.	301550124	LAS LAJITAS	100.00	27/05/2025	25/07/2025	100.00	28/05/2025	08/09/2025	3,204,480.25	3,204,480.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204,480.25	3,204,480.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.90	8 de 10	
2025	30	155	0128																												PERSONA		1,050.00
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 15, EN LA LOCALIDAD DE: SAN DIEGO.	301550019	SAN DIEGO	100.00	27/05/2025	13/09/2025	0.00	28/05/2025	15/09/2025	2,691,364.27	2,691,364.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691,364.27	2,691,364.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00		
2025	30	155	0129																												PERSONA		58.00
SH 02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: LOMA DEL AQUICHE, LAJA.	301550129	LOMA DEL AQUICHE	100.00	27/05/2025	24/08/2025	0.00	27/05/2025	25/08/2025	1,925,776.42	1,925,776.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,776.42	1,925,776.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	8 de 10	
2025	30	155	0130																												PERSONA		36.00

Jesús Guzmán Avilés
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRIMITIVO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/07/ 2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 310,716,565.00

Hoja: 18/10/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones		
				Físico			Financiero																												
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales																						%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento
Inicio	Término	Inicio	Término																																
SH 02 u				CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL ; 98, EN LA LOCALIDAD DE: LOS AJOS, SANTA CLARA.	30155027 4	LOS AJOS	100.00	20/05/ 2025	18/07/ 2025	100.00	03/06/ 2025	08/09/ 2025	1,150,077.82	1,150,077.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,077.82	1,150,077.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,077.82	1,150,077.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	98.00	
2025	30	155	0131																													PERSONA	360.00		
SE 01 j				REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) ; CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3,157 LUMINARIAS LED, EN LAS LOCALIDADES Y/O CONGREGACIONES: ACECECA; AQUICHE, CHILA CORTAZA; CHOPOPO; CHUOLAR; CARDONAL; PECERO, TAMPAMÁS; SAN JOSÉ, MANANTIALES; SANTA ROSA; GALERA; SANTA CLARA,	30155000 2	ACECECA	100.00	18/06/ 2025	07/07/ 2025	100.00	20/06/ 2025	04/08/ 2025	11,601,973.69	11,601,973.69	0.00	0.00	0.00	0.00	11,601,973.69	11,601,973.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,601,973.69	11,601,973.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	3,157.00	
2025	30	155	0132																													PERSONA	10,000.00		
UB 01 a				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: EL CIRUELAR, TAMETATE.	30155004 3	EL CIRUELAR	100.00	19/06/ 2025	07/08/ 2025	100.00	19/06/ 2025	05/09/ 2025	3,881,921.97	3,881,921.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,881,921.97	3,881,921.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,881,921.97	3,881,921.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.26	
2025	30	155	0133																													PERSONA	1,400.00		
UB 01 a				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: LA MORA, XILOXÚCHTL.	30155026 3	LA MORA	100.00	19/06/ 2025	07/08/ 2025	0.00	23/06/ 2025	07/08/ 2025	3,211,047.25	3,211,047.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211,047.25	3,211,047.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.00		
2025	30	155	0134																													PERSONA	1,850.00		
UB 01 a				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: EL TERRERO, SAN GABRIEL.	30155041 1	EL TERRERO	100.00	19/06/ 2025	07/08/ 2025	0.00	20/06/ 2025	07/08/ 2025	3,597,396.93	3,597,396.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597,396.93	3,597,396.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.85		
2025	30	155	0135																													PERSONA	1,670.00		
SH 02 d				CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: EL CHOTE.	30155057 3	EL CHOTE	100.00	19/06/ 2025	07/08/ 2025	0.00	20/06/ 2025	07/08/ 2025	1,825,058.17	1,825,058.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,058.17	1,825,058.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
2025	30	155	0136																													PERSONA	37.00		
SH 02 d				CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 12, EN LA LOCALIDAD DE: MEZQUITE, MATA DEL TIGRE.	30155024 8	MEZQUITE MATA DEL TIGRE	100.00	19/06/ 2025	07/08/ 2025	100.00	19/06/ 2025	05/09/ 2025	2,295,305.37	2,295,305.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295,305.37	2,295,305.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295,305.37	2,295,305.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00	
2025	30	155	0137																													PERSONA	45.00		
SH 02 d				CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 15, EN LA LOCALIDAD DE: XILOXÚCHTL.	30155002 4	XILOXÚCHTL	100.00	19/06/ 2025	17/08/ 2025	0.00	20/06/ 2025	18/08/ 2025	2,693,080.13	2,693,080.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,693,080.13	2,693,080.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00	
2025	30	155	0138																													PERSONA	54.00		
SH 02 d				CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: GUAYALAR, SAN LORENZO.	30155011 4	GUAYALAR	100.00	19/06/ 2025	07/08/ 2025	0.00	20/06/ 2025	07/08/ 2025	1,860,333.31	1,860,333.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,333.31	1,860,333.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
2025	30	155	0139																													PERSONA	32.00		
SH 02 d				CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: TETILLAS, SANTA CLARA.	30155023 2	TETILLAS	100.00	19/06/ 2025	07/08/ 2025	0.00	20/06/ 2025	07/08/ 2025	1,862,595.01	1,862,595.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,595.01	1,862,595.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
2025	30	155	0140																													PERSONA	34.00		
UB 01 a				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE: SAN JUAN, CHUOLAR.	30155021 5	SAN JUAN CHUOLAR	100.00	19/06/ 2025	07/08/ 2025	0.00	19/06/ 2025	07/08/ 2025	3,062,723.64	3,062,723.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062,723.64	3,062,723.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.73	
2025	30	155	0141																													PERSONA	1,500.00		

Jesús Guzmán Avilés
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRIMITIVO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/07/ 2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 310,716,565.00

Fuente de Financiamiento:				Presupuesto Autorizado:		PAISAMUN		310,716,565.00		Hoja:		Fecha de Aprobación:		18/10/2025																										
Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones									
				Físico		Financiero																																		
No. Obra				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
									Inicio	Término		Inicio	Término																											
SH 02 d				CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: PALO SOLO, CHOPOPO.		301550180	PALO SOLO	26.00	18/09/2025	0.00			1,733,638.24	1,733,638.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00				
2025	30	155	0142																																		PERSONA	34.00		
SH 02 d				CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 11, EN LA LOCALIDAD DE: CIRUELAR AQUICHE.		301550066	CIRUELAR AQUICHE	26.00	18/09/2025	0.00			2,113,830.81	2,113,830.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00				
2025	30	155	0143																																		PERSONA	41.00		
SH 02 d				CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ; 10, EN LA LOCALIDAD DE: GUAYABAL, MATA DEL TIGRE.		301550600	GUAYABAL, MATA DEL TIGRE	26.00	18/09/2025	0.00			1,905,986.63	1,905,986.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00				
2025	30	155	0144																																		PERSONA	32.00		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:													310,716,565.00	310,716,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,313.325.09	262,313.325.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,183,152.18	209,183,152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jesús Guzmán Avilés
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRIMITIVO DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Juan Netzahalcóyotl Castillo Badillo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello