



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2022  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/ 2022 al 30/06/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 268,840,141.00

Hoja: 1 de 14  
 Fecha de Aprobación: 21/07/2022

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Metas		Observaciones								
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
					%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término																									%	%	%
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL , DE LA LOCALIDAD DE PLACETAS, A LA LOCALIDAD DE EL LINDERO SANTA CLARA.	30155033	EL LINDERO	100.00	15/03/2022	28/05/2022	100.00	15/03/2022	02/06/2022	2,456,814.56	2,456,814.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456,814.56	2,456,814.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.58		
2022	30	155	0001	6																												PERSONA	1,050.00		
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL , EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, SANTA CLARA.	30155004	BUENA VISTA	100.00	15/03/2022	28/05/2022	100.00	15/03/2022	02/06/2022	1,508,827.67	1,508,827.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,827.67	1,508,827.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.33	
2022	30	155	0002	4																												PERSONA	850.00		
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL , EN LA LOCALIDAD DE: GUAYABAL GRANDE, CHILA PÉREZ.	30155032	GUAYABAL GRANDE	100.00	15/03/2022	28/05/2022	100.00	15/03/2022	01/06/2022	2,249,516.95	2,249,516.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249,516.95	2,249,516.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.01	
2022	30	155	0003	2																												PERSONA	900.00		
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL , EN LA LOCALIDAD DE: CASAS VIEJAS.	30155005	CASAS VIEJAS	100.00	15/03/2022	28/05/2022	100.00	15/03/2022	31/05/2022	2,174,845.00	2,174,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,845.00	2,174,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.50	
2022	30	155	0004	3																												PERSONA	955.00		
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL , EN LA LOCALIDAD DE: MAPÁN, LAJA SEGUNDA.	30155014	MAPÁN LAJA SEGUNDA	100.00	15/03/2022	28/05/2022	100.00	15/03/2022	02/06/2022	1,908,903.41	1,908,903.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,903.41	1,908,903.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.20	
2022	30	155	0005	7																												PERSONA	650.00		
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL , EN LA LOCALIDAD DE: LA MORITA, TAMEATE.	30155015	LA MORITA	100.00	15/03/2022	28/05/2022	100.00	15/03/2022	02/06/2022	2,271,202.38	2,271,202.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,202.38	2,271,202.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.44	
2022	30	155	0006	7																												PERSONA	700.00		
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 10. EN LA LOCALIDAD DE CIRUELA CHOTE.	30155006	CIRUELA CHOTE	100.00	17/03/2022	15/05/2022	100.00	18/03/2022	01/06/2022	1,489,735.09	1,489,735.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,735.09	1,489,735.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00
2022	30	155	0007	8																												PERSONA	40.00		
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 10. EN LA LOCALIDAD DE: LAS LAJITAS, XILOKUCHTL.	30155012	LAS LAJITAS	100.00	17/03/2022	15/05/2022	100.00	18/03/2022	30/05/2022	1,486,516.16	1,486,516.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,516.16	1,486,516.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00
2022	30	155	0008	4																												PERSONA	35.00		
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 12. EN LA LOCALIDAD DE: ZAPOTAL, TECOMATE.	30155025	ZAPOTAL	100.00	23/03/2022	26/05/2022	100.00	25/03/2022	10/06/2022	1,804,942.86	1,804,942.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,942.86	1,804,942.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00
2022	30	155	0009	7																												PERSONA	45.00		
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 15. EN LA LOCALIDAD DE: PENSADOR MEXICANO.	30155036	PENSADOR MEXICANO	100.00	23/03/2022	26/05/2022	100.00	24/03/2022	02/06/2022	2,265,426.67	2,265,426.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265,426.67	2,265,426.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00
2022	30	155	0010	7																												PERSONA	55.00		
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 17. EN LAS LOCALIDADES DE: LA PAPATLA, EL ESCONDIDO Y LAS MESAS SAN GABRIEL.	30155015	LAS MESAS SAN GABRIEL (LAS MESAS)	100.00	23/03/2022	31/05/2022	100.00	25/03/2022	14/06/2022	2,560,880.16	2,560,880.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560,880.16	2,560,880.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	17.00
2022	30	155	0011	0																												PERSONA	62.00		

José Guzmán Agiles  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



CRISTÓBAL AGUSTÍN ANASTACIO  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Juan Manuel Acosta Castillo Badillo  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



Angélica María Rivera Cárdenas  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2022  
SEGUNDO TRIMESTRAL  
Periodo: Del 01/04/ 2022 al 30/06/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA  
Fuente de Financiamiento: FISMDF  
Presupuesto Autorizado: 268,840,141.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 21/07/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones		
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
					Inicio	Término		Inicio	Término																											
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA, ENTRE CALLES REPUBLICA DE HONDURAS Y REPUBLICA DE ECUADOR, DE LA COLONIA BANBURAL.	301550001	TANTOYUCA	100.00	10/05/2022	23/06/2022	50.00	11/05/2022	1,761,290.88	1,761,290.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,645.44	880,645.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,645.44	880,645.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	782.00			
2022	30	155	0023																																	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FÉLIX MARÍA DE SAMANIEGO, ENTRE CALLES VICENTE RIVA PALACIOS Y LUIS G. URBINA, DE LA COLONIA LAS GASTAS.	301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00		3,000,811.08	3,000,811.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	1,804.00	3 de 14	
2022	30	155	0024																																	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AMADO HERRIO, ENTRE CALLES 12 DE OCTUBRE Y 19 DE MARZO, DE LA COLONIA EL WASH.	301550001	TANTOYUCA	100.00	14/04/2022	12/06/2022	100.00	18/04/2022	2,413,440.73	2,413,440.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413,440.73	2,413,440.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413,440.73	2,413,440.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	1,047.00			
2022	30	155	0025																																	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 DE DICIEMBRE, ENTRE CALLES 1 DE MAYO Y 28 DE FEBRERO, Y CALLE 28 DE FEBRERO, ENTRE CALLES 1 DE DICIEMBRE Y 2 DE SEPTIEMBRE, DE LA COLONIA CEBADILLA.	301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00		3,508,883.11	3,508,883.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	1,054.00				
2022	30	155	0028																																	
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, 06, EN LA LOCALIDAD DE EL REMANSO, ACECECA.	301550204	EL REMANSO	100.00	24/03/2022	07/05/2022	100.00	25/03/2022	900,903.83	900,903.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,903.83	900,903.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,903.83	900,903.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00	
2022	30	155	0027																																	
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DEL HOSPITAL REGIONAL A LA LOCALIDAD EL LINDERO, TAMETATE.	301550063	EL LINDERO	100.00	24/03/2022	22/05/2022	100.00	28/03/2022	2,494,794.36	2,494,794.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494,794.36	2,494,794.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494,794.36	2,494,794.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	2.01		
2022	30	155	0028																																	
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE: TANTIMITA ARRIBA, LAJA SEGUNDA.	301550407	TANTIMITA ARRIBA	100.00	24/03/2022	22/05/2022	100.00	25/03/2022	2,401,710.17	2,401,710.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401,710.17	2,401,710.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401,710.17	2,401,710.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.00		
2022	30	155	0029																																	
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DE LA LOCALIDAD DE EL SABROSO UNO CRUCERO PALMITO A LA LOCALIDAD DE CALLEJÓN SANTA CLARA.	301550047	CALLEJÓN SANTA CLARA	0.00			0.00		2,512,476.07	2,512,476.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	2.00	
2022	30	155	0030																																	
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DE LA LOCALIDAD DE TORTUGAS A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, PECERO.	301550060	SAN ANTONIO PECERO	0.00			0.00		2,532,452.69	2,532,452.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	5.00		
2022	30	155	0031																																	
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE: PALMA ALTA CHIJOLAR.	301550167	PALMA ALTA	0.00			0.00		2,430,313.38	2,430,313.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	1.84		
2022	30	155	0032																																	
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE: IXCANELCO.	301550121	IXCANELCO	0.00			0.00		2,535,886.18	2,535,886.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.65		
2022	30	155	0033																																	

Jesús Guzmán Aviles  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



CRESENDO CASTELLAN IN ANASTACIO  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
Nombre y firma



Juan Nephtalucyotti Castillo Badillo  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



Angélica María Rivera Cárdenas  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2022  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2022 al 30/06/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 268,840,141.00

Hoja: 21/07/2022  
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)				Metas		Observaciones					
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DE LA LOCALIDAD DE TEPATLÁN, A LA LOCALIDAD DE GUAYABAL	30155026	GUAYABAL	100.00	06/04/2022	04/05/2022	100.00	07/04/2022	16/05/2022	2,437,890.02	2,437,890.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437,890.02	2,437,890.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21		
2022	30	155	0034																																
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITAL, CHILA PÉREZ.	30155015	MEZQUITAL CHILA PÉREZ	0.00			0.00			1,741,221.74	1,741,221.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	4 de 14	
2022	30	155	0035																																
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE: CERRO MIRADOR, SANTA CLARA SEGUNDA.	30155006	CERRO MIRADOR	0.00			0.00			1,848,063.55	1,848,063.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12		
2022	30	155	0036																																
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE: EL MEZQUITE, SANTA CLARA.	30155034	EL MEZQUITE	0.00			0.00			1,872,667.51	1,872,667.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51		
2022	30	155	0037																																
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DE LA LOCALIDAD DE LAS LAJITAS, A LA LOCALIDAD DE EL MAMEY XILOXCHITL.	30155013	EL MAMEY	80.00	10/05/2022		50.00	11/05/2022		2,509,889.58	2,509,889.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,944.79	1,254,944.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60		
2022	30	155	0038																																
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE: EL JOBO, AQUICHE	30155012	EL JOBO AQUICHE	69.00	10/05/2022		50.00	11/05/2022		2,565,628.58	2,565,628.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,814.29	1,282,814.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64		
2022	30	155	0039																																
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE: EL MAGUEY AQUICHE.	30155013	EL MAGUEY AQUICHE	0.00			0.00			2,264,361.10	2,264,361.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90		
2022	30	155	0040																																
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE: EL MIRADOR, SANTA CLARA.	30155006	EL MIRADOR	67.00	18/05/2022		50.00	19/05/2022		2,721,222.24	2,721,222.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,611.12	1,360,611.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08		
2022	30	155	0041																																
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE: EL COYOIL SANTA CLARA.	30155008	EL COYOIL	0.00			0.00			2,301,446.09	2,301,446.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03		
2022	30	155	0042																																
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE: EL PALMAR SAN GABRIEL.	30155035	EL PALMAR	0.00			0.00			1,939,870.12	1,939,870.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43	
2022	30	155	0043																																
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE: TANZAQUIL, XILOXCHITL.	30155022	TANZAQUIL	0.00			0.00			2,125,508.63	2,125,508.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20		
2022	30	155	0044																																

Jesús Guzmán Avilés  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



CRENCIANO AGUILERA ANASTASIO  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma



Juan Netzahualcoyotl Castillo Badillo  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2022  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Período: Del 01/04/ 2022 al 30/06/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 268,840,141.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 21/07/2022

Programa		Subprograma		Tipo		Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																					Inicio				Término
SC	01	c																														TANQUE	1.00	
2022	30	155	0056							1,207,229.20	1,207,229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,800.00		
SC	02	b																													METRO LINEAL	4,780.00	6 de 14	
2022	30	155	0057							2,511,980.87	2,511,980.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,800.00		
SC	03	f																													SISTEMA	1.00		
2022	30	155	0058							7,935,980.00	7,935,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3,000.00		
SD	01	b																													METRO LINEAL	70.00		
2022	30	155	0059							427,283.68	427,283.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	350.00		
SC	01	e																													METRO LINEAL	715.00		
2022	30	155	0060							2,535,044.44	2,535,044.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	480.00		
SE	02	b																													METRO CUADRADO	1,087.00		
2022	30	155	0061							3,109,667.54	3,109,667.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	480.00		
SE	02	b																													METRO CUADRADO	1,079.00		
2022	30	155	0062							2,800,115.07	2,800,115.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	520.00		
SE	02	b																													METRO CUADRADO	1,674.00		
2022	30	155	0063							4,298,015.09	4,298,015.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	840.00		
SE	02	b																													METRO CUADRADO	750.00		
2022	30	155	0064							2,653,106.02	2,653,106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	700.00		
SE	02	b																													METRO CUADRADO	416.00		
2022	30	155	0065	100.00	19/04/2022	02/06/2022	100.00	20/04/2022	23/06/2022	1,102,704.87	1,102,704.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,704.87	1,102,704.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	600.00		
SE	02	b																													METRO CUADRADO	1,370.00		
2022	30	155	0066	100.00	22/04/2022	30/06/2022	100.00	28/04/2022		3,524,121.59	3,524,121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762,060.80	1,762,060.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	710.00		


TANTOYUCA/19432

Jesús Guzmán Rojas  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



CRESCENCIO AGUIRRE ANASTASIO  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Juan Nizahuatlcoyotl Castillo Sandoval  
 TESORERER MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



Angélica María Rivera Cárdenas  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2022  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 268,840,141.00

Hoja: 21/07/2022  
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Metas		Observaciones								
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federadas	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federadas	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federadas	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
SE 02 b 2022 30 155 0067	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARTICULO 123, ENTRE CALLES LA PAZ Y CHAPULTEPEC, DE LA COLONIA SANTA FE.	30155000 1	TANTOYUCA	100.00	14/04/2022	12/06/2022	100.00	18/04/2022	16/06/2022	2,619,258.68	2,619,258.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619,258.68	2,619,258.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,578.00		
SE 02 b 2022 30 155 0068	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARTICULO 123, ENTRE CALLES ALONSO DE OJEDA Y RÍO CALABOZO, DE LA COLONIA 18 DE MARZO.	30155000 1	TANTOYUCA	0.00			0.00			2,348,706.35	2,348,706.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,215.00	7 de 14	
SE 02 b 2022 30 155 0069	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL ALEMAN, ENTRE CALLES JUAN LUIS DE ALARCON Y CALDERÓN DE LA BARRICA Y CALLE JUAN LUIS DE ALARCON, ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y MANUEL AVILA CAMACHO, DE LA COLONIA 18 DE MARZO.	30155000 1	TANTOYUCA	0.00			0.00			3,321,480.22	3,321,480.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	660.00		
SE 02 b 2022 30 155 0070	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 12, EN LA LOCALIDAD DE: CERRO CHILA PÉREZ.	30155006 6	CERRO CHILA PÉREZ	86.00	06/05/2022		50.00	09/05/2022		1,787,679.11	1,787,679.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,839.56	893,839.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	760.00	
SH 02 d 2022 30 155 0071	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 12, EN LA LOCALIDAD DE: POTRERO SEGUNDO XILOXUCHITL.	30155019 3	POTRERO SEGUNDO	100.00	14/04/2022	12/06/2022	100.00	18/04/2022	20/06/2022	1,786,714.52	1,786,714.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,714.52	1,786,714.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	44.00	
SH 02 d 2022 30 155 0072	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 12, EN LA LOCALIDAD DE: BUENA VISTA CHILAPÉREZ.	30155004 0	BUENA VISTA	86.00	06/05/2022		50.00	09/05/2022		1,787,679.11	1,787,679.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,839.56	893,839.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	47.00	
SH 02 d 2022 30 155 0073	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 11, EN LA LOCALIDAD DE: LAGARTOS CHILAPÉREZ.	30155008 3	LAGARTOS	100.00	06/04/2022	04/06/2022	100.00	07/04/2022	28/06/2022	1,646,640.75	1,646,640.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,640.75	1,646,640.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	11.00	
SH 02 d 2022 30 155 0074	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 11, EN LA LOCALIDAD DE: EL MAMEY SAN GABRIEL.	30155014 0	EL MAMEY SAN GABRIEL	86.00	10/05/2022		50.00	11/05/2022		1,651,655.99	1,651,655.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,828.00	825,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	43.00	
SH 02 d 2022 30 155 0075	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 10, EN LA LOCALIDAD DE: CASITAS, CHILA PÉREZ.	30155005 8	CASITAS CHILA PÉREZ	100.00	13/04/2022	11/06/2022	100.00	13/04/2022	23/06/2022	1,501,213.23	1,501,213.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,213.23	1,501,213.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00	
SH 02 d 2022 30 155 0076	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 10, EN LA LOCALIDAD DE: RANCHO NUEVO MATA DEL TIGRE.	30155019 9	RANCHO NUEVO	100.00	13/04/2022	11/06/2022	100.00	13/04/2022	17/06/2022	1,506,106.79	1,506,106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,106.79	1,506,106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	12.00	
SH 02 d 2022 30 155 0077	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 10, EN LA COLONIA NIÑOS HEROES LA GARITA Y CERRO DE LA CRUZ. MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VERACRUZ.	30155000 1	TANTOYUCA	100.00	22/04/2022	20/06/2022	100.00	23/04/2022		1,501,504.30	1,501,504.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,752.15	750,752.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10.00	

Jesús Guzmán Méndez  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



CRENCIANO AGUSTÍN ANASTASIO  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma



Angélica María Rivera Cárdenas  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2022  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 268,840,141.00

Hoja: 21/07/2022  
 Fecha de Aprobación: 21/07/2022

Programa		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Metas		Observaciones									
No. Obra	Subprograma Tipo				%	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
						Inicio	Término	Inicio	Término																									Inicio	Término
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 07, EN LA LOCALIDAD DE: LINDERO AGUACATE, SANTA CLARA.	301550477	LINDERO AGUACATE	100.00	14/04/2022	02/06/2022	100.00	19/04/2022	28/06/2022	1,045,267.62	1,045,267.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,267.62	1,045,267.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	7.00		
2022	30 155 0078				PERSONA	25.00																													
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 06, EN LAS LOCALIDADES DE: ZAPOTAL PRIMERO Y CIRUJELAR CHOTE.	301550068	CIRUJELAR CHOTE	100.00	08/04/2022	20/05/2022	100.00	12/04/2022	31/05/2022	900,903.83	900,903.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,903.83	900,903.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00	8 de 14
2022	30 155 0079				PERSONA	22.00																													
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 15, EN LAS LOCALIDADES DE: LOMA DE LA CRUZ, CHIJOLAR Y CASA ESCUELA.	301550052	CHIJOLAR (ESCUELA)	68.00	10/05/2022		50.00	11/05/2022		2,259,147.86	2,259,147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,573.93	1,129,573.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00		
2022	30 155 0080				PERSONA	53.00																													
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 10, EN LA LOCALIDAD DE: ZAPOTAL, MATA DEL TIGRE.	301550079	ZAPOTAL MATA DEL TIGRE	100.00	06/04/2022	04/06/2022	100.00	11/04/2022	16/06/2022	1,512,773.46	1,512,773.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512,773.46	1,512,773.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
2022	30 155 0081				PERSONA	36.00																													
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 10, EN LA LOCALIDAD DE: GUAYABAL, MATA DEL TIGRE.	301550600	GUAYABAL MATA DEL TIGRE	0.00			0.00			1,522,142.30	1,522,142.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
2022	30 155 0082				PERSONA	36.00																													
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 10, EN LAS LOCALIDADES DE: LIMÓN Y CUCHARAS, LIMÓN.	301550064	CUCHARAS	0.00			0.00			1,522,142.30	1,522,142.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
2022	30 155 0083				PERSONA	34.00																													
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 10, EN LAS LOCALIDADES DE: AGUACATE LIMÓN Y MONTE GRANDE LIMÓN.	301550350	MONTE GRANDE	0.00			0.00			1,522,142.30	1,522,142.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
2022	30 155 0084				PERSONA	32.00																													
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 10, EN LA LOCALIDAD DE: HORCÓN CHOTE, CHIJOLAR.	301550119	HORCÓN CHOTE CHIJOLAR	100.00	13/04/2022	11/05/2022	100.00	13/04/2022	23/06/2022	1,489,735.09	1,489,735.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,735.09	1,489,735.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
2022	30 155 0085				PERSONA	34.00																													
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 05, EN LA LOCALIDAD DE: AQUICHAL, CHIJOLAR.	301550092	AQUICHAL	91.00	21/05/2022		50.00	26/05/2022		752,060.80	752,060.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,030.40	376,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00		
2022	30 155 0086				PERSONA	16.00																													
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 05, EN LA LOCALIDAD DE: MANO DE LEÓN.	301550146	MANO DE LEÓN	0.00			0.00			761,071.15	761,071.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00		
2022	30 155 0089				PERSONA	16.00																													
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 05, EN LA LOCALIDAD DE: LA ESPERANZA, SANTA CLARA.	301550316	LA ESPERANZA	100.00	14/04/2022	28/05/2022	100.00	18/04/2022	02/06/2022	749,140.81	749,140.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,140.81	749,140.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00		
2022	30 155 0090				PERSONA	17.00																													

Jesús Guzmán Avilés  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



CRESCENCIO AGUIRRE FERNANDEZ  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma



Juan Nizahualcoyotl Castillo Badillo  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello











H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2022  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/ 2022 al 30/06/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 268,840,141.00

Hoja: 21/07/2022  
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)		Metas		Observaciones													
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
					Inicio	Término		Inicio	Término																														
SJ 02 2022 30 155 0112	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA, "JUAN MANUEL BETANCOURT", CLAVE: 30EPR2052K, DE LA LOCALIDAD CARDONAL.	301550004	CARDONAL	0.00		0.00			1,365,260.63	1,365,260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00				
SJ 02 2022 30 155 0113	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREPARATORIA, "GUAYABO CHICO", CLAVE: 30ETH0843M, EN LA LOCALIDAD GUAYABO CHICO.	301550110	GUAYABO CHICO	0.00		0.00			748,830.10	748,830.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	11 de 14	
SJ 02 2022 30 155 0114	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR, "BENTO JUÁREZ", CLAVE: 30DIN2396Z, DE LA LOCALIDAD GUAYABAL AQUICHE.	301550108	GUAYABAL AQUICHE	86.00	10/05/2022	50.00	11/05/2022		1,380,718.41	1,380,718.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,359.21	690,359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,359.21	690,359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
SJ 02 2022 30 155 0115	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA, "ADOLFO LÓPEZ MATEOS", CLAVE: 30DPR4670H, DE LA LOCALIDAD ZANJA MARÍA.	301550396	ZANJA MARÍA	0.00		0.00			1,378,502.63	1,378,502.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
SJ 02 2022 30 155 0116	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA, "RAFAEL PLATÓN SÁNCHEZ", CLAVE: 30DPR1495, DE LA LOCALIDAD CORRAL VIEJO, LAJA PRIMERA.	301550708	CORRAL VIEJO LAJA PRIMERA	0.00		0.00			1,130,139.04	1,130,139.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
SJ 01 2022 30 155 0117	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA, (VENTITRES AULAS) EN ESCUELA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO", CLAVE: 30DPR1474L, DE LA COLONIA ALTAMIRANO.	301550001	TANTOYUCA	19.00	16/05/2022	50.00	22/06/2022		4,231,856.96	4,231,856.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,929.48	2,115,929.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,929.48	2,115,929.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	23.00
SJ 01 2022 30 155 0118	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LÁZARO CARDENAS DEL RÍO" CLAVE: 30ETV0350U, DE LA LOCALIDAD CIRUELAR AQUICHE.	301550066	CIRUELAR AQUICHE	0.00		0.00			265,325.25	265,325.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
SJ 01 2022 30 155 0119	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" CLAVE: 30EPR2078R, DE LA LOCALIDAD DE GUAYABAL GRANDE.	301550322	GUAYABAL GRANDE	0.00		0.00			380,495.50	380,495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
SJ 02 2022 30 155 0120	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR, "RUBEN DARIO", CLAVE: 30DIN0988M, DE LA LOCALIDAD EL LIMÓN.	301550013	EL LIMÓN	0.00		0.00			857,281.36	857,281.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00
SJ 02 2022 30 155 0121	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PREESCOLAR, "ENRIQUE C. REBSAMEN", CLAVE: 30DCC0564R, DE LA LOCALIDAD LAS AGUAS, XILOXUCHITL.	301550032	LAS AGUJAS	0.00		0.00			567,281.36	567,281.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00
SJ 01 2022 30 155 0122	REHABILITACIÓN DE AULA EN PREESCOLAR, "ENRIQUE C. REBSAMEN", CLAVE: 30DUN3104Q, DE LA LOCALIDAD MANO DE LEÓN.	301550148	MANO DE LEÓN	0.00		0.00			322,565.36	322,565.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00

Jesús Guzmán Avilés  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



CRESIENDO ALGO EN NUESTRO MUNICIPIO  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Juan Nezahualcoyotl Castillo Badillo  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA  
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
REPORTÉ TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
EJERCICIO FISCAL 2022  
SEGUNDO TRIMESTRAL  
Periodo: Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA  
Fuente de Financiamiento: FISMDF  
Presupuesto Autorizado: 268,840,141.00


Hoja: 21/07/2022  
Fecha de Aprobación: 21/07/2022

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)			Metas		Observaciones								
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
						Inicio	Término		Inicio	Término																										
SC	03	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, 40, EN LA LOCALIDAD DE MECAPALA.	301550146	MECAPALA	0.00			0.00																								COLECTOR	40.00			
2022	30	155	0134																													PERSONA	82.00			
SC	03	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, 12, EN LA LOCALIDAD POTRERO PRIMERO.	301550192	POTRERO PRIMERO	0.00			0.00																									COLECTOR	12.00		
2022	30	155	0135																														PERSONA	30.00		
SC	03	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, 20, EN LA LOCALIDAD LAJITAS, XILOXUCHTL.	301550024	XILOXUCHTL	0.00			0.00																										COLECTOR	20.00	
2022	30	155	0138																														PERSONA	90.00		
SC	03	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, 35, EN LA LOCALIDAD EJIDO SIETE PALMAS.	301550476	EJIDO SIETE PALMAS	41.00	18/06/2022	50.00	23/06/2022																										COLECTOR	35.00	
2022	30	155	0137																														PERSONA	110.00		
SC	03	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, 20, EN LA LOCALIDAD CALLEJÓN, SANTA CLARA.	301550047	CALLEJÓN SANTA CLARA	0.00			0.00																										COLECTOR	20.00	
2022	30	155	0138																															PERSONA	85.00	
SC	03	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, 21, EN LA LOCALIDAD MANO DE LEÓN.	301550146	MAND DE LEÓN	0.00			0.00																										COLECTOR	21.00	
2022	30	155	0139																															PERSONA	80.00	
SC	03	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, 15, EN LA LOCALIDAD EL AGUACATE, SANTA CLARA.	301550031	EL AGUACATE	0.00			0.00																										COLECTOR	15.00	
2022	30	155	0140																															PERSONA	60.00	
UB	01	REHABILITACIÓN DE CARRETERA, TRAMO MUNICIPALIZADO A LA ALTURA DE LA COLONIA BANRURAL.	301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00																										KILOMETRO	0.05	
2022	30	155	0141																															PERSONA	3,000.00	
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, EN LA COLONIA BANRURAL.	301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00																										OBRA	1.00	
2022	30	155	0142																															PERSONA	720.00	
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA, " PALMA ALTA CHIUOLAR", CLAVE: 30E1H0844L DE LA LOCALIDAD PALMA ALTA, CHIUOLAR.	301550167	PALMA ALTA	86.00	10/05/2022	50.00	13/05/2022																											ANEXO	1.00
2022	30	155	0144																																ALUMNO	300.00
SJ	01	REHABILITACIÓN DE AULA(S) EN ESCUELA PRIMARIA, "NIÑO CAMPESINO", CLAVE: 30D9R4275C DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO.	301550214	SAN JERÓNIMO	0.00			0.00																											ALUMNO	55.00
2022	30	155	0145																															ALUMNO	55.00	

Jesús Guzmán Vilás  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



CRENCIANO AGUIRRE FRANCISCO  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
Nombre y firma



Juan Metzahuacoyotl Castillo Baidilo  
TESORERO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2022  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 268,840,141.00

Hoja: 21/07/2022  
 Fecha de Aprobación: 21/07/2022

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)			Meses		Observaciones								
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
						Inicio	Término		Inicio	Término																										
UB 01 a		REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DE LA LOCALIDAD DE PLACETAS, A LA LOCALIDAD DE EL LINDERO SANTA CLARA.	30155033 6	EL LINDERO	0.00			0.00																							KILÓMETRO	1.13				
2022	30	155	0146						754,536.63	754,536.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	630.00					
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 10, EN LA LOCALIDAD DE GUAYAL, MATA DEL TIGRE.	30155011 7	GUAYAL MATA DEL TIGRE	100.00	12/04/2022	10/06/2022	100.00	12/04/2022	23/06/2022	1,489,735.09	1,489,735.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,735.09	1,489,735.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,735.09	1,489,735.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	4 de 14
2022	30	155	0147																												PERSONA	36.00				
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 09, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO TECOMATE, CHOPOPO.	30155025 5	EJIDO TECOMATE CHAPOPO	93.00	06/05/2022	50.00	09/05/2022			1,361,491.21	1,361,491.21	0.00	0.00	0.00	0.00	680,745.61	680,745.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,745.61	680,745.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00	
2022	30	155	0148																												PERSONA	32.00				
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 09, EN LA LOCALIDAD DE LA GARRAPATA, SAN LORENZO.	30155010 7	LA GARRAPATA SAN LORENZO	86.00	10/05/2022	50.00	11/05/2022			1,347,754.11	1,347,754.11	0.00	0.00	0.00	0.00	673,877.06	673,877.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,877.06	673,877.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00	
2022	30	155	0149																												PERSONA	26.00				
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 10, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, CHOPOPO.	30155019 7	EL PORVENIR CHOPOPO	86.00	10/05/2022	50.00	11/05/2022			1,486,516.16	1,486,516.16	0.00	0.00	0.00	0.00	743,258.08	743,258.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,258.08	743,258.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
2022	30	155	0150																												PERSONA	33.00				
SH 02 d		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO , 09, EN LA LOCALIDAD DE TERRERO, TAMETATE.	30155020 7	TERRERO TAMETATE	86.00	10/05/2022	50.00	11/05/2022			1,421,014.48	1,421,014.48	0.00	0.00	0.00	0.00	710,507.24	710,507.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,507.24	710,507.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00	
2022	30	155	0151																												PERSONA	31.00				
SC 03 I		CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL , 93, EN LA COLONIA EL ABRA.	30155000 1	TANTOYUCA	27.00	18/06/2022	50.00	23/06/2022			944,350.23	944,350.23	0.00	0.00	0.00	0.00	472,175.12	472,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,175.12	472,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COLECTOR	93.00	
2022	30	155	0152																												PERSONA	360.00				

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

268,840,141.00 268,840,141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,515,983.46 107,515,983.46 0.00 0.00 0.00 0.00 107,515,983.46 107,515,983.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Jesús Guzmán Avila  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



CRESENCIANO AGUSTÍN ANASTACIO  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Juan Netzahualcáyotl Castillo Badillo  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



Angelice María Rivera Cárdenas  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

