



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
Fuente de Financiamiento: FORTAMUN-DF
Presupuesto Autorizado: 52,102,101.00

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
RECIBIDO
Veracruz TANTOYUCA FORTAMUN-DF 52,102,101.00
Ing. Tomás Olivera Guzmán Jefe Depto.

Programa Tipo (17)	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clase de Localidad	Avances Físico-Financieros 2015		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)							Metas		Observaciones										
				Localidad	Fecha Inicio	Fecha Término	Costo Total	Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas											
EP	01																								PROYECTO	180.00									
2015	30	155	0301		ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD	301550001	TANTOYUCA	10	16/05/2015	35	25/06/2015	4 150 000.00	4 150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 446 239.23	1 446 239.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10 000.00		
PA	01																								PAGO	2.00									
2015	30	155	0302		PAGO DE AUDITORIA TECNICA Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2014	301550001	TANTOYUCA	0	15/06/2015	50	08/05/2015	2 500 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 250 000.00	1 250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00		
SP	02																								LOTE	5.00									
2015	30	155	0303		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	301550001	TANTOYUCA	100	03/03/2015	01/04/2015	100	03/03/2015	01/04/2015	32 617.80	32 617.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 617.80	32 617.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00		
FM	03																								PAGO	4.00									
2015	30	155	0304		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (HASTA EL 20 %DE LO FACTURADO POR LA C.F.E.)	301550001	TANTOYUCA	34	01/01/2015	34	18/06/2015	1 450 000.00	1 450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494 606.40	494 606.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100 000.00		
FM	04																								UNIDAD	2.00									
2015	30	155	0305		ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVOS	301550001	TANTOYUCA	0		0		500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5 000.00			
FM	04																								VEHICULO	64.00									
2015	30	155	0306		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	301550001	TANTOYUCA	40	04/05/2015	50	19/05/2015	1 685 000.00	1 685 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842 500.00	842 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100 000.00		
FM	04																								PAGO	85.00									
2015	30	155	0307		SEGUROS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	301550001	TANTOYUCA	0.04	03/03/2015	4	03/03/2015	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 749.12	43 749.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2 000.00		
FM	04																								MAQUINA	27.00									
2015	30	155	0308		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE MAQUINARIA PESADA, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	301550001	TANTOYUCA	40	04/05/2015	50	28/05/2015	1 483 000.00	1 483 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741 500.00	741 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100 000.00		
FM	06																								MAQUINA Y/O EQUIPO	14.00									
2015	30	155	0309		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	301550001	TANTOYUCA	45	06/04/2015	45	08/05/2015	4 272 500.00	4 272 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 924 653.34	1 924 653.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100 000.00	
FM	06																								JORNAL	46 050.00									
2015	30	155	0310		PAGO DE MANO DE OBRA EVENTUAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	301550001	TANTOYUCA	0	01/01/2015	65	12/03/2015	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 305 380.26	5 305 380.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100 000.00		
FM	06																								EQUIPO	1.00									
2015	30	155	0312		ADAPTACION DE CAMION INTERNACIONAL CON BOMBA CONTRA INCENDIO	301550001	TANTOYUCA	0		0		800 000.00	800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50 000.00		
SJ	01																								AULA	4.00									
2015	30	155	0313		REHABILITACION DE 4 AULAS Y PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL EN EL COBAEV	301550001	TANTOYUCA	100	05/05/2015	03/06/2015	100	19/05/2015	08/06/2015	1 372 370.49	1 372 370.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 372 370.49	1 372 370.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	350.00	
UM	01																								OBRA	1.00									
2015	30	155	0314		REHABILITACION DE EXPLANADA Y MALDADEN EN LOS TERRENOS DE LA FERIA	301550001	TANTOYUCA	100	05/05/2015	03/06/2015	100	19/05/2015	08/06/2015	735 045.50	735 045.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735 045.50	735 045.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50 000.00	
UM	01																								OBRA	1.00									
2015	30	155	0315		REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL CONSTRUCCION	301550001	TANTOYUCA	100	05/05/2015	03/06/2015	100	28/05/2015	07/06/2015	342 311.95	342 311.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342 311.95	342 311.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10 000.00	
UM	01																								OBRA	1.00									
2015	30	155	0316		REHABILITACION DE PLAZA HIDALGO	301550001	TANTOYUCA	0		0		4 457 101.00	4 457 101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10 000.00	
UM	02																								OBRA	1.00									
2015	30	155	0317		CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	301550001	TANTOYUCA	0		0		4 394 895.00	4 394 895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	25 000.00	





H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA, VERACRUZ
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES F.
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2015

(No.) TRIMESTRE (2)
 Periodo: Del 01 ABRIL/2015 al 30 JUNIO /2015 (3)

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUN-DF
 Presupuesto Autorizado: 52,102,101.00

Hoja: ___ de ___ (8) 1 DE 1
 Fecha de Aprobación: (3) 21/07/2015

Progra ma - Tipo (17)	Avances Fisico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Ejecida Acumulada)						Metas		Observaciones		
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Fisico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																			
PE 01 c																								UNIDAD	1.00		
2015 30 155 0318	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA	301550001	TANTOYUCA	0				900.000.00	900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.000.00		
BM 01 c																								PIEZA	50.00		
2015 30 155 0319	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO	301550001	TANTOYUCA	0				1.250.000.00	1.250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.000.00		
BM 01 a																								PIEZA	650.00		
2015 30 155 0320	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS	301550001	TANTOYUCA	0				1.200.000.00	1.200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	25.000.00		
BM 02 b																								PAGO	100.00		
2015 30 155 0321	COSTO DE PUBLICACIONES	301550001	TANTOYUCA	27	03/03/2015			1.350.000.00	1.350.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.483.42	366.483.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2.900.00		
PM 01 a																								PROYECTO	175.00		
2015 30 155 0322	ESTUDIOS Y PROYECTOS	301550001	TANTOYUCA	20	01/04/2015	35	26/05/2015	4.380.000.00	4.380.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.526.392.24	1.526.392.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10.000.00		
SE 01 a																								METRO CUADRADO	16.100.00		
2015 30 155 0323	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA TRAMO ALAZAN-CANAOS DEL KM 64-300 AL 66-500 TRAMO TANTOYUCA	301550001	TANTOYUCA	0				3.000.000.00	3.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.000.00		
HP 01																								GASTO	1.00		
2015 30 155 0324	INCREMENTOS	301550001	TANTOYUCA	0				2.747.259.26	2.747.259.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.000.00		
FM 06 e																								EQUIPO	1.00		
2015 30 155 0311	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA BOMBEROS	301550001	TANTOYUCA	0				100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.000.00		

ING. JESUS GUZMAN AVILES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN NETZAHUALCOYOTL CASTILLO BADILLO
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO SALVADOR MONTIEL NAVA
 CONTRALOR INTERNO

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO
 A PLANES Y PROGRAMAS
 DE GOBIERNO
RECIBIDO
 24 JUL. 2015
 La recepción de este documento no implica autorización legal alguna, ni valida o legitima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se recibe con las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la fiscalización superior de los órdenes federal y estatal.
 Ing. Tomás Olvera Guzmán Jefe Depto.