



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 CIERRE DE EJERCICIO 2016

FORMATO 04

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
 Fuente de Financiamiento: INTREMIFISM
 Presupuesto Autorizado: 1,673,688.74

Hoja: # de #
 Fecha de Aprobación: 20/01/2017
 1 de 1

Programa				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Estructura Financiera (Saldo)						Metas			Observaciones					
Subprograma				Físico		Financiero		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas						
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			%	Fechas reales		%																															Fechas reales				
Tipo				Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término																															
SJ	05	MEJORAMIENTO DE UN AULA EN TELEBACHILLERATO DE MORALILLO CLAVE: 30E1H0492Z			100.00	29/09/2016	28/10/2016	100.00	10/10/2016	08/11/2016	TERMINADA	CONTRATO	427,081.94	427,081.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00			
2016	30	155	0201	30155016 0	MORALILLO	100.00	29/09/2016	28/10/2016	100.00	10/10/2016	08/11/2016	427,081.94	427,081.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	120.00			
SJ	01	REHABILITACION DE AULAS Y DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN EL JARDIN DE NIÑOS MARCO ANTONIO MUÑOZ CLAVE: 30EJN0666G.			100.00	10/10/2016	30/11/2016	100.00	27/09/2016	08/11/2016	TERMINADA	CONTRATO	1,246,606.80	1,246,606.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	5.00	5.00
2016	30	155	0202	30155000 1	TANTOYUCA	100.00	10/10/2016	30/11/2016	100.00	27/09/2016	08/11/2016	1,246,606.80	1,246,606.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	200.00		

TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: 1673688.74 1673688.74 0

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello: *José Luis Gómez Aviles*

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma: *EUSEBIA DEL ANGEH HERRERA*

TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello: *Juan N. Castillo Basilla*

CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello: *Lic. Fco. Salvador Monhel Novo*