



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/01/ 2025 al 31/03/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
Fuente de Financiamiento: FORTAMUND
Presupuesto Autorizado: 95,399,229.00

Hoja: 1
Fecha de Aprobación: 21/04/2025

Programa Subprograma Tipo					Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones						
					Físico			Financiero																															
					%	Fechas reales		%	Fechas reales																														
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra					Clave de Localidad	Localidad								Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
U9	01	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD, DE LAS OBRAS A REALIZARSE CON RECURSOS DEL RAMO 033 Y EN SU CASO OTROS RECURSOS, EN EL EJERCICIO 2025.				301550001	TANTOYUCA	0.00																															
	b																																						
2025	30	155	0201		301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00						4,626,862.61	4,626,862.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5,000.00			
FM	03	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (HASTA EL 20 % DE LO FACTURADO POR LA C.F.E.)				301550001	TANTOYUCA	15.94	01/01/2025		15.94	01/01/2025					1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5,000.00	1 de 3		
	a																263,104.20	263,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5,000.00				
2025	30	155	0202		301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00						1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10,000.00				
FM	04	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHÍCULOS PROPIEDAD, DEL H. AYUNTAMIENTO				301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00																												
	c																																						
2025	30	155	0203		301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00																													
FM	04	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUSTEROS				301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00						2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5,000.00				
	a																																						
2025	30	155	0204		301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00																													
FM	04	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE MAQUINARIA PESADA, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO				301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00						1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5,000.00				
	e																																						
2025	30	155	0205		301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00																													
FM	04	PAGO DE SEGUROS Y PAGO DE TENENCIAS DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO				301550001	TANTOYUCA	4.73	13/02/2025		4.73	13/02/2025					1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5,000.00			
	d																																						
2025	30	155	0206		301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00																													
FM	06	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN				301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00						6,050,000.00	6,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5,000.00			
	b																																						
2025	30	155	0207		301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00																													
FM	06	PAGO DE MANO DE OBRA EVENTUAL, PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL				301550001	TANTOYUCA	40.89	01/01/2025		40.89	01/01/2025					20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10,000.00			
	d																																						
2025	30	155	0208		301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00																													
UM	01	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL				301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00						15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5,000.00				
	d																																						
2025	30	155	0209		301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00																													
PE	01	ARRENDAMIENTO DE 3 CAMIONES RECOLECTORES PARA LIMPIA PÚBLICA				301550001	TANTOYUCA	10.00	07/02/2025		10.00	07/03/2025					4,896,000.00	4,896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	15,000.00				
	i																																						
2025	30	155	0210		301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00																													
BM	01	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICO (ADQUISICIÓN Y/O MANTENIMIENTO)				301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00						600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5,000.00				
	c																																						
2025	30	155	0211		301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00																													

Jesús Guzmán Avilés
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/01/ 2025 al 31/03/2025

Clave y Nombre de la Entidad:	30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:	155 TANTOYUCA
Fuente de Financiamiento:	FORTAMUNDF
Presupuesto Autorizado:	95,399,229.00

Hoja:
 Fecha de Aprobación: 21/04/2021

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones	
				Físico			Financiero																											
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
							Inicio	Término		Inicio	Término																							
BM 01		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		30155000 1	TANTOYUCA	0.00						800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	80.00	
2025	30																																	155
SE 02		CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2,280 BASES, POSTES Y LUMINARIAS, EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VERACRUZ.		30155000 1	TANTOYUCA	0.00						7,450,000.00	7,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	2,280.00	
2025	30																																	155
BM 02		COSTO DE PUBLICACIONES		30155000 1	TANTOYUCA	3.87	10/02/2025			3.87	10/02/2025		1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	160.00
2025	30																																	
EP 01		ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LAS OBRAS A REALIZARSE CON RECURSOS DEL RAMO 033 Y EN SU CASO OTROS RECURSOS, EN EL EJERCICIO 2025.		30155000 1	TANTOYUCA	0.00				0.00		4,769,961.45	4,769,961.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	120.00		
2025	30																																155	0215
SP 01		SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (POLICÍA MUNICIPAL)		30155000 1	TANTOYUCA	18.90	01/01/2025			18.90	01/01/2025		4,260,000.00	4,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,198.92	805,198.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,198.92	805,198.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELEMENTO	20.00
2025	30																																	
PA 01		PAGO DE AUDITORIA TÉCNICA DEL EJERCICIO 2025.		30155000 1	TANTOYUCA	0.00				0.00		3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	3.00	
2025	30																																	155
PA 02		PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA DEL EJERCICIO 2025.		30155000 1	TANTOYUCA	0.00				0.00		2,035,000.00	2,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	3.00	
2025	30																																	155
SP 02		ADQUISICION DE VESTUARIO, UNIFORMES, PARA EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTOS POLICIALES, Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.		30155000 1	TANTOYUCA	0.00				0.00		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	
2025	30																																	155
SP 02		PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA		30155000 1	TANTOYUCA	0.00				0.00		1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHÍCULO	9.00	
2025	30																																	155
UM 01		REHABILITACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EL CLUB DE LEONES EN LOS TERRENOS DE LA FERIA.		30155000 1	TANTOYUCA	93.00	19/02/2025			0.00		7,709,768.87	7,709,768.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2025	30																																	155
SJ 02		CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA, "BENITO JUÁREZ GARCÍA" CLAVE:30DPR1478H DE LA TINAJA, SAN GABRIEL		30155000 1	TANTOYUCA	0.00				0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2025	30																																155	0222

Jesús Guzmán Avilés
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas
CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/01/ 2025 al 31/03/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
Presupuesto Autorizado: 95,399,229.00

Hoja: 21/04/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo					Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones				
					Físico			Financiero																														
No. Obra		Nombre del Proyecto / Describiónde la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas		
								Inicio	Término		Inicio	Término																										
UM		CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA USO COMUN, EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA.			301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00																												
02																																					OBRA	1.00
2025	30																																				155	0223

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: 95,399,229.00 95,399,229.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,887,045.16 9,887,045.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,887,045.16 9,887,045.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 de 3

Jesús Guzmán Avilés
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello