



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL

Periodo: Del Del 01/07/ 2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad:	30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:	155 TANTOYUCA
Fuente de Financiamiento:	FORTAMUNDF
Presupuesto Autorizado:	95,399,229.00

Hoja:

Fecha de Aprobación: 18/10/2021

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones	
				Físico		Financiero																												
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales
Inicio	Término	Inicio	Término						Inicio	Término																								
U9	01	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD, DE LAS OBRAS A REALIZARSE CON RECURSOS DEL RAMO 033 Y EN SU CASO OTROS RECURSOS, EN EL EJERCICIO 2025.	301550001	TANTOYUCA	74.00	01/03/2025		70.00	07/05/2025		4,626,862.61	4,626,862.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,238,803.82	3,238,803.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,238,803.82	3,238,803.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	3.00	
2025	30					155			0201																							b		
FM	03	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (HASTA EL 20 % DE LO FACTURADO POR LA C.F.E.)	301550001	TANTOYUCA	63.25	01/01/2025		63.25	01/01/2025		1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,784.80	1,043,784.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,784.80	1,043,784.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	12.00	de 3
2025	30					155			0202																							a		
FM	04	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHÍCULOS PROPIEDAD, DEL H. AYUNTAMIENTO	301550001	TANTOYUCA	100.00	28/04/2025	28/08/2025	100.00	09/05/2025	05/09/2025	1,425,780.00	1,425,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,780.00	1,425,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,780.00	1,425,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHÍCULO	50.00	
2025	30					155			0203	c																								
FM	04	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUSTREROS	301550001	TANTOYUCA	43.91	01/09/2025		43.91	12/09/2025		3,075,805.73	3,075,805.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,719.98	1,350,719.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,719.98	1,350,719.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD	4.00	
2025	30					155			0204																							a		
FM	04	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE MAQUINARIA PESADA, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	301550001	TANTOYUCA	100.00	25/04/2025	25/08/2025	100.00	06/05/2025	04/09/2025	1,540,630.00	1,540,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,630.00	1,540,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,630.00	1,540,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MAQUINA	18.00	
2025	30					155			0205	e																								
FM	04	PAGO DE SEGUROS Y PAGO DE TENENCIAS DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO	301550001	TANTOYUCA	44.27	13/02/2025		44.27	13/02/2025		1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,276.90	841,276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,276.90	841,276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	80.00	
2025	30					155			0206																							d		
FM	06	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	301550001	TANTOYUCA	78.74	20/03/2025		78.74	29/04/2025		5,260,103.35	5,260,103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141,952.52	4,141,952.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141,952.52	4,141,952.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MAQUINA	12.00	
2025	30					155			0207																							b		
FM	06	PAGO DE MANO DE OBRA EVENTUAL, PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	301550001	TANTOYUCA	83.79	01/01/2025		83.79	01/01/2025		30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,138,142.50	25,138,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,138,142.50	25,138,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	JORNAL	98,915.00	
2025	30					155			0208																							d		
UM	01	REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL	301550001	TANTOYUCA	0.00			0.00			5,789,896.65	5,789,896.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2025	30					155			0209																						d			
PE	01	ARRENDAMIENTO DE 3 CAMIONES RECOLECTORES PARA LIMPIA PÚBLICA	301550001	TANTOYUCA	70.00	07/02/2025		70.00	07/03/2025		4,896,000.00	4,896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,427,200.00	3,427,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,427,200.00	3,427,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	10.00	
2025	30					155			0210																							i		
BM	01	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICO (ADQUISICIÓN Y/O MANTENIMIENTO)	301550001	TANTOYUCA	44.72	27/08/2025		44.72	02/09/2025		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,363.68	268,363.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,363.68	268,363.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	10.00	
2025	30					155			0211																							c		

Jesús Guzmán Avilés
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/07/ 2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
Presupuesto Autorizado: 95,399,229.00

Hoja: 18/10/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo					Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
					Físico		Financiero																															
					No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra				Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total		Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales
Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio									Término																									
BM 01 b	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				30155000 1	TANTOYUCA	0.00			0.00																										PIEZA	80.00	
2025																																						30
BM 02 b	COSTO DE PUBLICACIONES				30155000 1	TANTOYUCA	49.51	10/02/ 2025		49.51	10/02/ 2025																										PAGO	160.00
2025																																						
EP 01 a	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LAS OBRAS A REALIZARSE CON RECURSOS DEL RAMO 033 Y EN SU CASO OTROS RECURSOS, EN EL EJERCICIO 2025.				30155000 1	TANTOYUCA	88.00	01/03/ 2025		70.00	24/04/ 2025																									PROYECTO	120.00	
2025																																						30
SP 01 a	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (POLICÍA MUNICIPAL)				30155000 1	TANTOYUCA	57.24	01/01/ 2025		57.24	01/01/ 2025																									ELEMENTO	20.00	
2025																																						30
PA 01	PAGO DE AUDITORIA TÉCNICA DEL EJERCICIO 2025.				30155000 1	TANTOYUCA	15.00	11/08/ 2025		0.00																										PAGO	3.00	
2025																																						30
PA 02	PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA DEL EJERCICIO 2025.				30155000 1	TANTOYUCA	15.00	11/08/ 2025		0.00																									PAGO	3.00		
2025																																					30	155
SP 02 b	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, UNIFORMES, PARA EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTOS POLICIALES, Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.				30155000 1	TANTOYUCA	0.00			0.00																									LOTE	1.00		
2025																																					30	155
SP 02 d	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA				30155000 1	TANTOYUCA	30.43	01/01/ 2025		30.43	06/05/ 2025																								VEHÍCULO	9.00		
2025																																					30	155
UM 01 u	REHABILITACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EL CLUB DE LEONES EN LOS TERRENOS DE LA FERIA.				30155000 1	TANTOYUCA	100.00	19/02/ 2025	03/04/ 2025	100.00	03/03/ 2025	03/04/ 2025																							OBRA	1.00		
2025																																					30	155
SJ 02 I	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA, "BENITO JUÁREZ GARCÍA" CLAVE:30DPR1478H DE LA TINAJA, SAN GABRIEL				30155000 1	TANTOYUCA	0.00			0.00																								ANEXO	1.00			
2025																																				30	155	0222
UM 02 u	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA USO COMUN, EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA.				30155000 1	TANTOYUCA	0.00			0.00																								OBRA	1.00			
2025																																				30	155	0223

Jesús Guzmán Avilés
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TANTOYUCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/07/ 2025 al 30/09/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 155 TANTOYUCA
Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
Presupuesto Autorizado: 95,399,229.00

Hoja: 18/10/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones				
				Físico			Financiero																														
				%	Fechas reales		%	Fechas reales																													
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra				Clave de Localidad	Localidad		Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
SE		01		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA); CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,212 LUMINARIAS LED, EN LAS LOCALIDADES Y/O CONGREGACIONES: IXCANELCO, SAN DIEGO; LA FLORIDA; LOS AIOS; SAN GABRIEL, Y CHOTE.				301550121	IXCANELCO	100.00	23/07/2025	06/08/2025	100.00	23/07/2025	11/08/2025	4,455,888.87	4,455,888.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455,888.87	4,455,888.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	1,212.00	3 de 3	
2025	30	155	0224																													PERSONA	2,600.00				
UM		02		CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN COMANDANCIA MUNICIPAL EN LA COLONIA MANANTIALES.				301550001	TANTOYUCA	100.00	05/08/2025	25/09/2025	0.00	21/08/2025	25/09/2025	1,951,895.40	1,951,895.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951,895.40	1,951,895.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA		1.00
2025	30	155	0225																													PERSONA	15,000.00				
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:															95,399,229.00	95,399,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,429,072.78	63,429,072.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,477,177.38	61,477,177.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Jesús Guzmán Avilés
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Juan Netzahualcóyotl Castillo Badillo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Angélica María Rivera Cárdenas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello